

## I N W E S T Y C J E - I półrocze 2009

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Zakres rzeczowy
1	Budowa wodociągu w Kamieńczyku	100 000	1 220,00	1,22%	Wykonano aktualizację projektu prac geologicznych na wykonanie wierceń studni. Wybrano wykonawcę i inspektora nadzoru geologicznego. Wykonano odwiert studni. Zakończenie zadania - 08. 2009.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym	35 000	21 411,00	61,17%	Wykonano dokumentację geotechniczną na potrzeby projektu. Wybrano wykonawcę projektu. Trwają prace projektowe.
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Rybnie	35 000	0,00	0,00%	Złożono wniosek o dofinansowanie z PROW. Dalsza realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania.
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	1 465 000	317 962,82	21,70%	Przekazano częściowo dotację zgodnie z wnioskiem ze Starostwa Powiatowego.
5	Budowa ulic na osiedlu Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą	232 500	17 158,72	7,38%	Trwają prace projektowe. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie zlewni. Złożono wniosek i dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej na całe zadanie (posiadamy decyzję na zlewnie). Złożono wniosek o dofinansowanie z RPO.
6	Budowa drogi w Skuszewie ( ul. Przejazdowa)	1 720 000	86 254,00	5,01%	Wykonano dokumentację projektową. Przygotowano materiały do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wyłoniono wykonawcę. Termin zakończenia - 11.2009.
7	Budowa ulicy Wspólnej	415 000	0,00	0,00%	Zakończono prace projektowe. Przygotowano dokumenty i zgłoszono wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót.
8	Budowa drogi w Gulczewie	1 050 000	54 892,00	5,23%	Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową.
9	Budowa ulicy Mazowieckiej w Kamieńczyku	15 000	0,00	0,00%	Trwają prace przedprojektowe związane z regulacją gruntów.
10	Przebudowa ulic Kościelnej i Strumykowej	900 000	84,00	0,01%	Uzyskano decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę. Wybrano wykonawcę robót. Zakończenie zadania - 11. 2009.
11	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum – ulice, rynek miejski	50 000	9 326,00	18,65%	Pobrano wypis z rejestru zagospodarowania terenu centrum. Wybrano wykonawcę koncepcji. Zakończenie zadania - 11. 2009.
12	Budowa ulicy Skarżyńskiego	380 000	7 660,00	2,02%	Wybrano wykonawcę . W ramach porozumienia z PKP i wyremontowano przejazd kolejowy. Zakończenie zadania - 08. 2009.
13	Modernizacja ul. St. Okrzei	10 000	0,00	0,00%	Trwają prace przedprojektowe związane z regulacją gruntów.
14	Modernizacja ul. Handlowej	100 000	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe. Złożono wniosek o decyzję środowiskową. Zakończenie zadania - 10. 2009.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Zakres rzeczowy
15	Modernizacja ul. Pułtuskiej	300 000	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona od MZDW.
16	Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et. II	1 274 804	52,07	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji.Zakończenie zadania - 11. 2009.
17	Modernizacja drogi gminnej w Leszczydole Nowinach (ul. Szkolna)	500 000	172 795,42	34,56%	Inwestycja w toku realizacji. Wykonano modernizację przejazdu. Zakończenie zadania - 08. 2009.
18	Remont ulicy Sowińskiego	900 000	15 224,71	1,69%	Uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych Wybrano wykonawcę i inspektora nadzoru. Zakończenie zadania - 10. 2009.
19	Budowa drogi w miejscowości Łosinno -Wielątki Nowe-Leszczydół Podwielątki	1 907 639	0,00	0,00%	Uzyskano pozwolenie na budowę. Wybrano wykonawcę i inspektora nadzoru. Zakończenie zadania - 11. 2009.
20	Budowa ulicy Żytniej wraz z drogą gminną Wyszaków - Sitno	3 000 000	24 661,73	0,82%	Wykonano mapy do celów projektowych. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Uzyskano decyzję środowiskową.
21	Budowa ulic Dębowej i Środkowej w Leszczydole Nowinach	50 000	36 850,00	73,70%	Wykonano mapy do celów projektowych. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe.Zakończenie zadania - 10. 2009.
22	Budowa ul. Granicznej	700 000	253 407,21	36,20%	Zrealizowano etap I zadania. Wyłoniono wykonawcę etapu II. Zakończenie zadania - 10. 2009.
23	Przebudowa ulicy Kowalskiego	100 000	4 270,00	4,27%	Uzyskano decyzję środowiskową. Ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy.Zakończenie zadania - 10. 2009.
24	Budowa ulicy Szpitalnej	900 000	4 908,13	0,55%	Uzyskano decyzję środowiskową i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wybrano wykonawcę i inspektora nadzoru.Zakończenie zadania - 10. 2009.
25	Budowa drogi Leszczydół Pustki - Leszczydół Działki	400 000	315,07	0,08%	Uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót. Wybrano wykonawcę robót.Zakończenie zadania - 11. 2009.
26	Budowa drogi w Ślubowie	1 937 639	0,00	0,00%	Uzyskano decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę. Wybrano wykonawcę i inspektora nadzoru. Przekazano plac budowy. Zakończenie zadania - 11. 2009.
27	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszakowa - etap II	10 957 309	0,00	0,00%	Wybrano wykonawcę i inspektora nadzoru. Zakończenie zadania -11. 2009.
28	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszakowa - etap III i IV	95 000	2 840,00	2,99%	Wybrano wykonawcę aktualizacji dokumentacji projektowej etapu III i IV
29	Dotacja celowa dla ZADM	204 000	80 000,00	39,22%	Przekazano częściowo dotację zgodnie z wnioskiem ZADM..
30	Zakup gruntów	4 915 230	2 063 624,24	41,98%	Prowadzono wykupy gruntów, najważniejsze pozycje stanowią wykupy w centrum oraz pod drogi.
31	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	120 000	11 590,00	9,66%	Wykonano dokumentację modernizacji. Realizacja zadania -08.2009.
32	Informatyzacja gminy Wyszaków, rozwój e-usług	150 000	13 225,00	8,82%	Wykonano studium wykonalności oraz złożono wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WM 2007-2013.
33	Budowa windy osobowej	270 000	624,57	0,23%	Uzyskano pozwolenie na budowę. Wybrano wykonawcę i inspektora nadzoru. Zrealizowano zadanie w całości – inwestycja zakończona.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Zakres rzeczowy
34	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 500	31 000,00	80,52%	Przekazano środki na fundusz celowy Policji zgodnie z otrzymanym wnioskiem.
35	Poprawa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół na os. Polonez	100 000	48 586,68	48,59%	Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Ze względu na duży koszt realizacji przedsięwzięcia zadanie zostanie podzielone na etapy – a ich realizacja uzależniona od pozyskania środków.
36	Odwodnienie Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym	100 000	1 500,00	1,50%	Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wybrano wykonawcę. Zakończenie zadania - 08. 2009.
37	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie	40 000	6 500,00	16,25%	Wykonano projekt. Złożono wniosek o decyzję środowiskową. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PRO.
38	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym	25 000	5 856,00	23,42%	Złożono wniosek o decyzję środowiskową. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PRO.
39	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół „Rybieńko Leśne”	2 750	512,00	18,62%	Złożono wniosek o decyzję środowiskową. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PRO.
40	Poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich gminy Wyszaków	65 000	0,00	0,00%	Złożono wniosek o dofinansowanie zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski WM.
42	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	185 000	30 476,40	16,47%	Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. Wykonano oświetlenie w Wyszakowie, Tulewie, Natalinie, Gulczewie i Tumanku. Wykonano projekty do kolejnych lokalizacji
43	Budowa chodników, ciągów pieszo – rowerowych, miejsc postojowych	770 000	29 643,99	3,85%	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wykonano dokumentację projektową dla planowanych zadań. Wybrano wykonawców na część zadań.
44	Budowa sieci tras rowerowych, pieszych i konnych w gminie	50 000	0,00	0,00%	Złożono wniosek o decyzję środowiskową. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PRO.
45	Modernizacja targowiska miejskiego	400 000	1 600,01	0,40%	Uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w zakresie utwardzenia placu. Wybrano wykonawcę robót. Zakończenie zadania - 10. 2009.
46	Kanalizacja deszczowa na Osiedlu Centrum	250 000	6 389,98	2,56%	Uzyskano decyzję środowiskową, uzgodnienia z MZDW i pozwolenie na budowę. Wybrano wykonawcę i inspektora nadzoru. Trwa realizacja zadania. Zakończenie zadania - 08. 2009.
47	Modernizacja Parku Wazów	300 000	11 083,80	3,69%	Wykonano projekt ciągu pieszo – spacerowego wzdłuż skarpy oraz oświetlenia tego ciągu. Trwają rozmowy z RZGW w sprawie użyczenia terenu nad Bugiem.
48	Kanalizacja w ul. I AWP i Sosnowa	35 000	23 063,49	65,90%	Zakończono prace nad projektem. Uzyskano decyzję środowiskową. Trwają prace związane z regulacją gruntów.
49	Odnowa Centrum Kamieńczyka	1 250 000	4 048,00	0,32%	Uzyskano decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PRO.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Zakres rzeczowy
50	Modernizacja Budyńku WOK „Hutnik”	375 000	0,00	0,00%	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO.
51	Modernizacja Stadionu Miejskiego	50 000	15 078,72	30,16%	Złożono wniosek o decyzję środowiskową. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
52	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – WOSIR modernizacja stadionu	35 000	0,00	0,00%	WOSIR zleci realizację zadania. Przekazanie dotacji w II półroczu 2009 r.
53	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Orlik 2012”	1 040 000	18 452,00	1,77%	Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu. Wybrano wykonawcę remontu i przystosowania zaplecza sanitarnego. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy.
<b>Ogółem</b>		<b>40 300 371</b>	<b>3 434 147,76</b>	<b>8,52%</b>	