

I N W E S T Y C J E - 2010 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Zakres rzeczowy
Inwestycje jednoroczne					
1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	6 930		0,00	Zadanie realizowane przez Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. Realizacja przesunięta na 2011 rok
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - modernizacja ulicy I AWP w Wyszkowie	1 033 000	44 635,00	4,32	Przekazano środki zgodnie z zapotrzebowaniem przekazanym przez Starostwo Powiatowe. Realizacja głównej części zadania przesunięta przez Powiat na 2011 rok.
3	Budowa ulicy Bankowej	77 000	51 869,32	67,36	Zamierzone zadanie na 2010r. zrealizowano w całości, w tym: ciąg pieszo – jezdny dł. 45 mb o nawierzchni z kostki brukowej
4	Przebudowa ulicy Pułtuskiej	300 000	277 492,66	92,50	Zamierzone zadanie na 2010r. zrealizowano w całości, w tym: ciąg pieszo – jezdny koło Komfortu o nawierzchni z kostki brukowej oraz serwisówka wraz z miejscami parkingowymi
5	Budowa ulic Stawowej i Przechodniej	150 000	133 734,32	89,16	Zamierzone zadanie na 2010r. zrealizowano w całości, w tym: ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki brukowej
6	Budowa ulicy Orzechowej	180 000	171 070,94	95,04	Zamierzone zadanie na 2010r. zrealizowano w całości, w tym: ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki brukowej
7	Odnowa Centrum Kamieńczyka - ulice	338 000	329 906,39	97,61	Zamierzone zadanie na 2010r. zrealizowano w całości, w tym: ciągi jezdne o nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej
8	Przebudowa ulicy Okrzei	60 000	42 385,91	70,64	Wykonano dokumentację projektową.
9	Budowa ulicy Zakolejowej (od ul. Pułtuskiej do ul. Serockiej)	56 000	55 510,00	99,13	Wykonano dokumentację projektową.
	Budowa ulicy Sikorskiego	12 000	12 000,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową.
10	Drogi wiejskie - projekty	66 898	18 990,00	28,39	Wykonano dokumentację projektową drogi w Świniotopi.
11	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi gminnej w m. Lucynów Duży	4 000	4 000,00	100,00	Zamierzone zadanie na 2010r. zrealizowano w całości i zakończono.
12	Dotacja celowa dla ZADM	100 000	100 000,00	100,00	Przekazano środki w całości.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Zakres rzeczowy
13	Zakup gruntów	5 880 000	3 223 165,32	54,82	Prowadzono wykupy gruntów. Zrealizowano wszystkie zaplanowane wykupy. Niewykorzystane środki są wynikiem niewypłacenia środków z tytułu przejęcia gruntów na potrzeby realizacji inwestycji gminnych, ze względu na niepełne wnioskowanie.
14	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego	11 763		0,00	Zadanie realizowane przez Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. Realizacja przesunięta na 2011 rok
15	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 500	44 499,93	100,00	Przekazano środki zgodnie z zapotrzebowaniem przekazanym przez KPP w Wyszkowie
	Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP	4134	4134,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości.
17	Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego	16 000		0,00	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie. Realizacja przesunięta na 2011 rok
18	Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej Nr 1	65 000	64 125,48	98,65	Zamierzone zadanie na 2010r. zrealizowano w całości, w tym: malowanie elewacji o powierzchni 950 m2 na ścianie frontowej budynku oraz wymiana rynien i rur spustowych.
19	Zakup wyposażenia dla Skate Parku przy Szkole Podstawowej nr 5	365 000	364 917,66	99,98	Zadanie zrealizowano w całości.
20	Zakup wyposażenia w ramach programu " Moje Życie w Moich Rękach"	7 500	7 499,74	100,00	Zadanie zrealizowano w całości.
21	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	170 729	149 976,42	87,84	Zamierzone zadanie na 2010r. zrealizowano w całości, w tym: postawiono 15 słupów, zawieszono 42 oprawy oświetleniowe i zawieszono 1953 mb przewodu zasilającego oświetlenie uliczne.
22	Budowa chodników ,ciągów pieszo -rowerowych, miejsc postojowych	487 543	467 649,93	95,92	Zamierzone zadania na 2010r. zrealizowano w całości, w tym: - chodnik przy ul. Zielonej – 282,9 mb; - chodnik przy Al. Wolności na Rybieniu Leśnym – 212 mb; - chodnik przy ul. Plac Sportowy w Kamieńczyku – 136,5 mb; - chodnik przy ul. Spacerowej – 72 mb; - chodnik w Łosinnie – 70 mb; - chodnik przy ul. Szkolnej w Gulczewie – 94 mb; - chodnik przy ul. Środkowej w Lesczyciele Nowinach – 130 mb; - chodniki przy Gimnazjum Nr 2 – 60 mb; - dojazd do Przedszkola Nr 7; - wjazd do Parku K.F. Wazy; - zakup kostki na chodnik w Rybnie; - mapy do celów projektowych w Deskurowie; - projekt ciągu przy aptece na ul. Prostej; - remont/przełożenie chodnika przy ul. Kowalskiego, Pułtuskiej, Chełmońskiego, Białostockiej;
23	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. II	200 000	31 283,15	15,64	Z zamierzeń zrealizowano: montaż systemu monitoringu – kamery stacjonarne (8szt.), kamera obrotowa (1szt.), instalacja urządzeń towarzyszących,- wykonano projekt monitoringu „Skarpy”. Pozostałe prace przechodzą na 2011 – przeniesienie kamer, realizacja projektu, itp.)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Zakres rzeczowy
24	Ogrodzenia boisk wiejskich	29 059	28 094,80	96,68	Zadanie zrealizowano w całości – w ramach funduszu sołeckiego.
25	Budowa przystanku autobusowego	6 831	5 600,00	81,98	Zadanie zrealizowano w całości – w ramach funduszu sołeckiego.
26	Świetlica wiejska - projekt	14 892	11 830,00	79,44	W zakresie rzeczowym zaplanowane zadanie zrealizowano w całości. Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.
27	Termomodernizacje budynków gminnych	50 000	21 417,10	42,83	W zakresie rzeczowym zaplanowane zadanie zrealizowano w całości. Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji oraz studium wykonalności.
28	Zakup obrotowego napełniacza worków przeciwpowodziowych	20 000	18 361,00	91,81	Zadanie zrealizowano w całości.
28	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodnika przy ul Jagiellńskiej	25 000	24 332,78	97,33	Zamierzone zadanie zrealizowano w całości i zakończono.
Inwestycje wieloletnie					
29	Budowa wodociągu w Kamieńczuku	10 000	0,00	0,00	Prace przedprojektowe – (zakupiono działkę pod stacją SUW).
30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Rybnie	250 000	22 789,00	9,12	Dokumentacja projektowa jest w trakcie aktualizacji.
31	Budowa ulic na osiedlu Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 500 034	2 127 861,86	85,11	Z zamierzonych zadań na 2010r. wykonano: zbiornik retencyjny i przepompownię dla wód opadowych, ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową dł. 400 mb. Do wykonania w 2011r. pozostało umocnienie wylotu odprowadzenia wód opadowych do rz. Bug oraz ok 102 mb ciągu pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki brukowej
32	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap II	50 000	39 476,18	78,95	Zamierzone zadanie na 2010r. zrealizowano w całości i zakończono.
33	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV	5 967 000	431 817,57	7,24	Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.
34	Modernizacja ul.Handlowej	60 000	58 891,26	98,15	Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.
35	Budowa ulicy Szpitalnej	130 000	122 528,11	94,25	Zamierzone zadanie na 2010r. zrealizowano w całości.
36	Przebudowa ulic Kościelnej i Strumykowej	915 000	911 403,23	99,61	Zamierzone zadanie na 2010r. zrealizowano w całości
37	Budowa ulicy Żytniej wraz z drogą gminną Wyszków - Sitno	6 350 000	6 198 981,54	97,62	Z zamierzonego zadania na 2010r. zrealizowano: wykonanie ciągu pieszo – jezdny od ul. Kochanowskiego do ul. Sikorskiego z kostki brukowej, wykonanie drogi o kategorii ruchu KR2 od ul. Sikorskiego do msc. Sitno z betonu asfaltowego, wykonanie robót elektrycznych, wykonanie ronda o nawierzchni asfaltowej. Do wykonania w 2011r. pozostało zabezpieczenie poboczy i rowów odprowadzających.
38	Modernizacja ulicy Leśnej etap II	1 062 000	1 058 082,63	99,63	Zamierzone zadanie na 2010r. zrealizowano w całości, w tym droga dł. 817 mb o nawierzchni asfaltowej oraz 13 punktów oświetleniowych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Zakres rzeczowy
39	Przebudowa ulicy Skarżyńskiego	51 370	51 368,58	100,00	Zamierzone zadanie na 2010r. zrealizowano w całości, w tym: wykonanie remontu drogi o dł. 330 mb, pow. ok. 2.379 m2 chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm – pow. 1093 m2
40	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski	60 000	0,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji na 2011 rok
41	Budowa ulicy Centrum (obok Galeo)	829 000	785 543,70	94,76	Zamierzone zadania na 2010r. zrealizowano w całości, w tym: wykonanie jezdn dł. 121 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, chodniki , odwodnienie, zieleń i mała architektura , oświetlenie ,
42	Budowa drogi w Ślubowie	30 000	5 298,91	17,66	Zamierzone zadanie na 2010r. zrealizowano w całości, w tym: wykonanie drogi o dł. ok. 1 843,00 mb .
43	Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et. II	580 000	568 351,63	97,99	Zamierzone zadania na 2010r. zrealizowano w całości, w tym: wykonanie drogi o dł. 1475 mb, chodnik jednostronny z kostki brukowej , wjazdy z kostki brukowej
44	Budowa drogi Łosinno - Wielątki Nowe - Leszczydół Podwielątki	220 000	215 125,93	97,78	Zamierzone zadanie na 2010r. zrealizowano w całości.
45	Budowa drogi w Gulczewie - ul. Nadbużańska	700 000	685 731,97	97,96	Zamierzone zadanie na 2010r. zrealizowano w całości.
46	Budowa drogi w Skuszewie (ul. Przejazdowa)	770 000	623 308,72	80,95	Z zamierzonego zadania na 2010r. zrealizowano: jezdnia z kostki brukowej betonowej o dł. 770 m, chodniki z kostki brukowej betonowej, odwodnienie, przebudowa linii energetycznych (napowietrznych i kablowych), telefonicznych, sieci gazowych, istniejącej kapliczki. Pozostało do wykończenia w 2011r. - 261 mb drogi z kostki.
47	Budowa ulic Dębowej i Środkowej w Leszczydole Nowinach	1 760 000	1 463 602,90	83,16	Z zamierzonego zadania na 2010r. zrealizowano: wybudowano ul. Dębową o nawierzchni z betonu asfaltowego o dł. 1.160,00 mb, wybudowano ul. Środkową o nawierzchni z betonu asfaltowego o dł. 510,00m, Do dokończenia w 2011r. pozostało położenie warstwy ścieralnej asfaltu na tym odcinku
48	Rozwój e-usług w Gminie Wyszków	11 000	11 000,00	100,00	Zakres rzeczowy na 2011 zrealizowano w całości. Zakupiono oprogramowanie do zarządzania oświatą w gminie.
49	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Rybieńko Leśne"	46 000	0,00	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie. Realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
50	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie	92 000	26 000,00	28,26	W zakresie rzeczowym zaplanowane zadanie zrealizowano w całości. Wykonano dokumentację projektową. Realizacja prac budowlanych uzależniona od pozyskania środków unijnych – przesunięta na lata kolejne.
51	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym	145 000	0,00	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie. Realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
52	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej G.W. poprzez kompleksową termomodernizację placówek oświatowych	60 000	37 088,00	61,81	W zakresie rzeczowym zaplanowane zadanie zrealizowano w całości. Wykonano audyt energetyczny i studium wykonalności placówek objętych zadaniem.
53	Modernizacja targowiska miejskiego	970 000	946 059,98	97,53	Zamierzone zadanie na 2010r. zrealizowano w całości, w tym: nawierzchnia z kostki brukowej o pow. 1816,0 m oraz utwardzenie nawierzchni płytami EKO , odwodnienie terenu oraz wykonanie 2 zadanych pawilonów do handlu (36 straganów)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Zakres rzeczowy
54	Przebudowa mostu w Drogoszewie	20 000	854,00	4,27	Wykonano mapy do celów projektowych. Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji (przechodzi na 2011).
55	Budowa sieci tras rowerowych w ramach rozwoju markowego produktu turystycznego	208 601		0,00	Realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Przesunięcie zadania na lata kolejne.
56	Odnowa centrum Kamieńczyka	500 000	471 783,29	94,36	Zamierzone zadanie na 2010r. zrealizowano w całości, w tym: wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej, wykonanie dojazdu do przeprawy promowej, zagospodarowanie terenu rynku (wykonanie boiska z trawy syntetycznej, boiska trawiastego, placu zabaw, studni ozdobnej, dojścia do pomnika)
57	Modernizacja budynku WOK "HUTNIK"	375 000		0,00	Realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Przesunięcie zadania na lata kolejne.
58	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publ.poprzez komplekswą termomodernizację - WOK "HUTNIK"	10 000	2 440,00	24,40	W zakresie rzeczowym zaplanowane zadanie zrealizowano w całości. Wykonano audyt energetyczny i złożono wnioski o dofinansowanie.
59	Strefa rekreacji, kultury i sportu w Rybieniu Nowym	50 000	15 845,71	31,69	W zakresie rzeczowym zaplanowane zadanie zrealizowano w całości. Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.
	Ogółem	34 563 784	22 589 716,55	65,36%	