

I N W E S T Y C J E - I półrocze 2010 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Zakres rzeczowy
Inwestycje jednoroczne					
1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	6 930		0,00	Dotacja zostanie przekazana w II połowie roku.
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - modernizacja ulicy I AWP w Wyszku	1 000 000		0,00	Dotacja zostanie przekazana w II połowie roku – stosownie do postępu prac.
3	Budowa ulicy Bankowej	100 000	854,00	0,85	Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową.
4	Przebudowa ulicy Pułtuskiej	300 000	4 100,00	1,37	Wykonano mapy do celów projektowych. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy drogi serwisowej, zlecono wykonanie projektu ul. Pułtuskiej za sklepem Biedronka oraz drogi serwisowej koło sklepu TESCO.
5	Budowa ulic Stawowej i Przechodniej	150 000	1 220,00	0,81	Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową. Przygotowywane są dokumenty do przetargu.
6	Budowa ulicy Orzechowej	130 000	4 618,00	3,55	Wykonano dokumentację projektową oraz przygotowano dokumenty do przetargu na wykonanie robót.
7	Odnowa Centrum Kamieńczyka - ulice	350 000		0,00	Przekazano plac budowy drogi asfaltowej oraz drogi z kostki wykonawcom.
8	Przebudowa ulicy Okrzei	60 000	2 979,91	4,97	Wykonano mapy do celów projektowych. Podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy.
9	Budowa ulicy Zakolejowej (od ul. Pułtuskiej do ul. Serockiej)	20 000	3 660,00	18,30	Wykonano mapy do celów projektowych. Rozpisano zapytania ofertowe na wykonanie projektu.
10	Drogi wiejskie - projekty	66 898	2 890,00	4,32	Wykonano mapy do celów projektowych. Trwają przygotowania do zlecenia dokumentacji drogi w Świnotopi. Trwają uzgodnienia z mieszkańcami na temat wykupu działek pod poszerzenie dróg.
11	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przebudowa drogi gminnej w m. Lucynów Duży	4 000		0,00	Dotacja zostanie przekazana w II połowie roku – stosownie do postępu prac.
12	Dotacja celowa dla ZADM	100 000		0,00	Dotacja zostanie przekazana w II połowie roku – stosownie do wniosku zakładu budżetowego.
13	Zakup gruntów	5 950 000	1 962 811,60	32,99	Trwały wykupy gruntów zgodnie z harmonogramem. Większość wykupów planowana w II połowie roku.
14	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego	11 763		0,00	Dotacja zostanie przekazana w II połowie roku.
15	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 500		0,00	Dotacja zostanie przekazana w II połowie roku.
16	Zakup zbiornika do samochodu dla OSP Lucynów Duży	5 000		0,00	Zbiornik planowany do zakupu w II połowie roku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Zakres rzeczowy
17	Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego	16 000		0,00	Dotacja zostanie przekazana w II połowie roku – stosownie do wniosku zakładu budżetowego.
18	Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej Nr 1	50 000		0,00	Trwały uzgodnienia ze Starostwem co do zakresu wykonywanych prac. Prace przewidziane na okres wakacyjny.
19	Zakup wyposażenia dla Skate Parku przy Szkole Podstawowej nr 5	200 000		0,00	Dotacja zostanie przekazana w II połowie roku – stosownie do postępu prac.
20	Zakup wyposażenia w ramach programu " Twoje Życie w Twoich Rękach"	11 480		0,00	Wydatki do poniesienia w II połowie roku – stosownie do realizacji programu.
21	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	155 729	15 325,00	9,84	Odebrano roboty w zakresie doświetlenia lamp na osiedlu Bąkownym, Gluczewie, Leszczydole Starym, zakończono prace z budową linii oświetlenia w Rybnie, ul. Pułtуска modernizacja linii, ul. Warszawska - aktualizacja projektu, Natalin – trwają uzgodnienia z mieszkańcami
22	Budowa chodników ,ciągów pieszo -rowerowych, miejsc postojowych	447 543	207 791,85	46,43	Odebrano: wykonanie chodników i ciągów pieszo rowerowych: przy Al. Wolności w Rybieniu Leśnym), ul. Zielonej, ul. Chełmońskiego, w Parku Miejskim, w Kamieńczyku, przy ul Białostockiej przy ul. Kowalskiego, wykonano mapy do celów projektowych w Deskurowie.
23	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. II	200 000		0,00	Trwają prace projektowe i uzgodnienia z TP SA.
24	Ogrodzenia boisk wiejskich	29 059		0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku
25	Budowa przystanku autobusowego	6 831		0,00	Zadanie planowane do realizacji w II połowie roku
26	Świetlica wiejska - projekt	14 892		0,00	Wykonano mapy do celów projektowych, w trakcie przygotowania zapytania do projektantów na wykonanie projektu
27	Termomodernizacje budynków gminnych	50 000	8 119,10	16,24	Zapłacono za dokumentację projektową.
28	Zakup obrotowego napełniacza worków przeciwpowodziowych	20 000	18 361,00	91,81	Zadanie zrealizowano w całości.
Inwestycje wieloletnie					
29	Budowa wodociągu w Kamieńczyku	10 000	0,00	0,00	Prace przedprojektowe - trwają rozmowy na temat kupna działki pod stację SUW.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tulowie Górnym i Rybnie	250 000	22 789,00	9,12	Wykonano mapy do celów projektowych, otwarto oferty na wykonanie aktualizacji projektu, podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji – termin wykonania 30.11.2010.
	Budowa ulic na osiedlu Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 500 034	15 250,00	1,02	Dokonano aktualizacji dokumentacji (aktualizacja projektu przejścia przez wał) dokonano dodatkowych uzgodnień technicznych, przygotowano dokumenty do przetargu i ogłoszono przetarg.
	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap II	50 000	38 359,18	76,72	Zadanie w zakresie rzeczowym zrealizowano w całości.
	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV	5 967 000	52 909,94	0,89	Aktualizowano dokumentację projektową oraz wnioski złożony w MJWPU.
	Modernizacja ul.Handlowej	100 000	32,40	0,03	Prace przedprojektowe. Zlecono mapy do celów projektowych w celu aktualizacji projektu po wykupie działek.
	Budowa ulicy Szpitalnej	130 000	0,00	0,00	Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy 7 sięgaczy do posesji oraz połączenia chodnika ul 3Maja z ul Szpitalną, termin wykonania 09.08.2010r.
	Przebudowa ulic Kościelnej i Strumykowej	1 000 000	425 871,75	42,59	Budowa zrealizowana, trwają prace porządkowe i zagospodarowanie terenu.
	Budowa ulicy Żytniej wraz z drogą gminną Wyszków - Sitno	6 250 000	871 270,76	13,94	Trwają prace budowlane przy budowie części wiejskiej i ronda, rozstrzygnięto przetarg na wykonanie drogi na części miejskiej.
	Modernizacja ulicy Leśnej etap II	932 000	1 232,04	0,13	Wybrano wykonawcę – trwają prace budowlane.
	Przebudowa ulicy Skarżyńskiego	51 370	51 368,58	100,00	Dokonano płatności za inwestycję zrealizowaną w 2009 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Zakres rzeczowy
	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice , rynek miejski	60 000	0,00	0,00	Przygotowywano warunki i założenia do przygotowania koncepcji zagospodarowania.
	Budowa ulicy Centrum (obok Galeo)	780 000	0,00	0,00	Wybrano wykonawcę – trwają prace budowlane.
	Budowa drogi w Ślubowie	30 000		0,00	Wydatki do poniesienia w II połowie roku – po podpisaniu umowy na dofinansowanie realizacji inwestycji.
	Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et. II	570 000	0,00	0,00	Budowa zakończona, zlecono roboty dodatkowe oznakowanie poziome, połączenie starego chodnika z nowobudowaną drogą. Płatność w II połowie roku.
	Budowa drogi Łosinno - Wielątki Nowe - Leszczyców Podwielątki	220 000	0,00	0,00	Budowa zakończona – płatność w II połowie roku.
	Budowa drogi w Gulczewie - ul. Nadbużańska	700 000	0,00	0,00	Wybrano wykonawcę – przekazano plac budowy.
	Budowa drogi w Skuszewie (ul. Przejazdowa)	220 000	73 050,08	33,20	Budowa zakończona.
	Budowa ulic Dębowej i Środkowej w Leszczyczynie Nowinach	980 000	52 596,00	5,37	Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy.
	Rozwój e-usług w Gminie Wyszaków	958 100		0,00	Trwały prace przygotowawcze. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Rybieńko Leśne"	46 000	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie. Realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie	92 000	26 000,00	28,26	Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie. Realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczyczynie Starym	145 000	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie. Realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej G.W. poprzez kompleksową termomodernizację placówek oświatowych	10 000		0,00	Trwały prace przedprojektowe.
	Zakup wyposażenia w ramach programu "Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą"	9 312		0,00	Wydatki do poniesienia w II połowie roku – stosownie do przebiegu realizacji projektu.
	Modernizacja targowiska miejskiego	900 000	341 643,18	37,96	Zakończono prace rozpoczęte w 2009 roku. Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę pawilonów handlowych.
	Przebudowa mostu w Drogoszewie	100 000		0,00	Wykonano mapy do celów projektowych, wystąpiono o warunki techniczne przebudowy kolidujących sieci.
	Budowa sieci tras rowerowych w ramach rozwoju markowego produktu turystycznego	208 601		0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie. Realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
	Odnowa centrum Kamieńczyka	500 000	168 760,62	33,75	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace wykończeniowe.
	Modernizacja budynku WOK "HUTNIK"	375 000		0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie. Realizacja uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
	Strefa rekreacji, kultury i sportu w Rybieniu Nowym	50 000		0,00	Prace przedprojektowe. Inwestycja planowana do realizacji po pozyskaniu środków zewnętrznych.
	Ogółem	32 695 042	4 373 863,99	13,38%	