

2.3. Gospodarka wodomierzowa

W roku 2015 dokonano wymiany wodomierzy ze względu na utratę okresu legalizacji. Szczegółowe zestawienie wymienionych w roku 2015 wodomierzy przedstawiono w poniżej tabeli:

Miesiące	Średnica wodomierza								RAZEM
	Ø 15	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 80	Ø 100	
Styczeń	1	10							11
Luty		15	2	1					18
Marzec	1	54	2	2	1		1		61
Kwiecień		58							58
Maj	1	44	2		1				48
Czerwiec	2	38	1						41
Lipiec		58	1						59
Sierpień	2	37		1					40
Wrzesień	2	32		1				1	36
Październik		45	4	3		1			53
Listopad	1	64							65
Grudzień		27	1						28
Ogółem rok 2015	10	482	13	8	2	1	1	1	518

W celu wyeliminowania błędów występujących przy odczytach wizualnych (brak zapisywania, interpretacji danych, opóźnienia w przenoszeniu danych do systemu, itp.) jak i eliminacji możliwości ingerencji zewnętrznej na ilość pobieranej wody, kontynuowano rozbudowę systemu zdalnego odczytu z wodomierzy za pośrednictwem transmisji radiowej. Rozbudowa systemu gwarantuje prawidłową pracę wodomierzy, pozwala na skrócenie i zmniejszenie czasochłonności odczytów inkasenckich z trudnodostępnych miejsc, zapewniając oczekiwaną logistykę odczytów bez konieczności odwiedzania miejsc użytkowania wodomierzy. Płatności za zużytą wodę są dokonywane na podstawie aktualnych danych, co czyni rozliczenia bardziej rzetelnymi.

ROZDZIAŁ V. FINANSE SPÓŁKI

Roczne sprawozdanie finansowe za 2015r. przedstawia działalność gospodarczą, sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszku (art. 45 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ze zmianami – jednolity tekst DZ.U. z 2013r. poz. 330 z późniejszymi zmianami). Na sprawozdanie finansowe 2015r. składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans jednostki na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **45 955 800,33zł;**
- 3) rachunek zysków i strat wariant porównawczy za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujący zysk netto **568 787,34 zł;**
- 4) rachunek przepływów pieniężnych netto za rok od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujący zwiększenie stanu o kwotę **835 482,37 zł;**
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujący zwiększenie stanu o kwotę **568 819,34 zł;**


Wykonanie kosztów rodzajowych za 2015r.

Lp.	Pozycja kosztów	Wykonanie za 2014r.	Plan za 2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	3493,4	3669,7	3521,6	100,8	96,0
2.	Zużycie materiałów i paliwa	567,4	578,7	565,9	99,7	97,8
3.	Zużycie energii	927,4	1020,1	1002,3	108,1	98,3
	w tym energia elektryczna	811,1	919,2	909,9	112,2	99
4.	Usługi transportowe	23,3	24,5	23,5	100,9	95,8
5.	Usługi remontowe	176,4	81,7	75,7	43,5	92,8
6.	Pozostałe usługi	527,1	672,0	697,6	132,4	103,8
7.	Podatki i opłaty	1397,8	1497,0	1471,6	105,3	98,3
8.	Wynagrodzenia	3329,3	3542,1	3564,8	107,1	100,6
9.	Świadczenia na rzecz prac.	808,7	861,3	857,5	106,0	99,6
10.	Pozostałe koszty	91,7	66,4	62,5	68,2	94,1
	RAZEM	11340,5	12013,5	11843,0	98,6	88,7


Struktura kosztów rodzajowych za 2015r.

Lp.	Pozycja kosztów	% udział w kosztach ogółem		
		Wykonanie za 2014 r.	Plan za 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1.	Amortyzacja	30,8	30,6	29,7
2.	Zużycie materiałów i paliwa	5,0	4,8	4,8
3.	Zużycie energii	8,2	8,5	8,5
4.	Usługi transportowe	0,2	0,2	0,2
5.	Usługi remontowe	1,5	0,7	0,6
6.	Pozostałe usługi	4,7	5,6	5,9
7.	Podatki i opłaty	12,4	12,5	12,4
8.	Wynagrodzenia	29,4	29,4	30,2
9.	Świadczenia na rzecz prac.	7,1	7,2	7,2
10.	Pozostałe koszty	0,8	0,5	0,5
	Razem	100	100	100

Struktura kosztów rodzajowych w 2014 r.



Struktura kosztów rodzajowych w 2015 r.



2. Analiza finansowa i majątkowa

Na podstawie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 dokonano analizy finansowej uwzględniając:

- aktywa trwałe;
- aktywa obrotowe;
- kapitały własne;
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania;
- płynność finansowa.

W roku 2015 zakończono realizację zadań inwestycyjnych dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na łączną wartość 2 078 005,52zł, w tym:

1. Sieć wodociągowa na terenie miasta Wyszaków	748 944,37zł
2. Sieć kanalizacyjna na terenie miasta Wyszaków	256 427,07zł
3. Przebudowa przepompowni ścieków ul. Pułtуска wraz z ogrodzeniem	596 310,34zł
4. Studnia SUW	84 044,40zł
5. Zakup licencji i oprogramowania	17 808,00zł
6. Rozbudowa serwera	11 735,00zł
7. Zakup wyposażenia i pozostałych narzędzi	72 848,35zł
8. Zakup maszyn i urządzeń	68 837,58zł
9. Koszty związane z modernizacją obiektów na terenie oczyszczalni ścieków	156 233,13zł
10. Przyłącze gazowe na oczyszczalni ścieków	58 017,28zł
11. Zakup jednoosiowej naczepy do wywrotki	6 800,00zł

Zarząd Spółki w 2015r. dokonał likwidacji wyeksploatowanego w działalności majątku trwałego o wartości 216 774,91 zł. Koszty związane z likwidacją tego majątku ujęto w pozostałych kosztach operacyjnych w kwocie 13 401,53zł.

Ewidencja składników majątku trwałego prowadzona jest zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 11, 15 ustawy o rachunkowości oraz art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 54 z 2000r. poz. 654 z późniejszymi zmianami).

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2015r. po odliczeniu umorzenia wynoszą 37 588 339,05zł. szczegółowy opis wartości środków trwałych zawiera poniższa tabela.

**Zestawienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
w podziale na grupy rodzajowe za rok 2015.**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2015r.		Stan na 31.12.2014r.	
		wartość	umorzenie	wartość	umorzenie
1.	Grupa 0 Grunty	992118,32	144590,81	992118,32	138566,21
2.	Grupa 1 Budynki i lokale	11041250,52	2227405,05	11084812,00	1951061,37
3.	Grupa 2 Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	44626069,48	23993013,56	42873316,73	22489415,07
4.	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	6720	6720	6720	6720
5.	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1453810,23	1279642,63	1373237,65	1132172,49
6.	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	613062,74	438286,27	613062,74	384887,11
7.	Grupa 6 Urządzenia techniczne	10756957,14	5987017,60	10752357,14	4925257,48
8.	Grupa 7 Środki transportu Środki transportu w leasingu	2450273,09	1287023,60	2443473,09	1050246,15
9.	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy Ruchomości i wyposażenia	1102422,75	1045500,84	1051089,26	1013429,67
10.	Grupa 9 Wartości niematerialne i prawne	79625,91	62559,91	61817,91	61817,91
11.	Środki trwałe w budowie	937789,14		946863,87	
RAZEM		74060099,32	36471760,27	72198868,71	39045295,25

Należności długoterminowe na dzień 31.12.2015r. nie wystąpiły.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - na podstawie art. 37 ustawy o rachunkowości Spółka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz ustala długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów. Na dzień 31.12.2015r. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynoszą 121 006 zł.

Aktywa obrotowe Spółki na dzień 31.12.2015r. wynoszą 8 246 455,28 zł. Główne pozycje to należności z tytułu dostaw i usług, zapasy magazynowe, niespłacone pożyczki ZFM, środki pieniężne ulokowane w bankach, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Wszystkie pozycje majątku obrotowego zawiera poniższa tabelka.

Majątek obrotowy PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie

Lp.	Aktywa	Stan na 01.01.2015r.	Stan na 31.12.2015r.	Zmiany (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Zapasy	15563,66	25621,06	10057,60
	- materiały	15563,66	25621,06	
2.	Należności krótkoterminowe	3475530,22	4670347,69	1194817,47
	- z tytułu dostaw i usług	3330657,93	4477510,26	1146852,33
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	41764,00	127392,99	85628,99
	- pozostałe należności	103108,29	65444,44	-37663,85
3.	Inwestycje krótkoterminowe	2700777,07	3534590,54	833813,47
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- środki pieniężne	2700777,07	3534590,54	833813,47
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6990,45	15186,40	8195,95
	RAZEM	6198861,40	8245745,69	

Zapasy to głównie materiały wodociągowe (zestawy naprawcze, wodomierze, elementy do sieci wodociągowej na każdą średnicę i rodzaj). Posiadanie optymalnego zapasu pozwala na natychmiastowe usuwanie awarii sieci wodociągowej.

Należności krótkoterminowe zwiększyły się o kwotę 1 194 817,47 zł. Zwiększenie należności spowodowane było wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych kary umownej w wysokości 1 223 671,84 zł wobec firmy Z. Niziński.

**Największe zadłużenie wobec PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie
na dzień 31.12.2015r.**

Lp.	Nazwa Kontrahenta	Kwota zadłużenia
1.	Zarząd Pracowniczego Ogrodu Działkowego	8009,55
2.	Instytut Technik i Technologii Specjalnych	9177,73
3.	Hipek Sc. R. Szubertowicz	7139,71
4.	Germa-Pol Rojek Agnieszka	1112,00
5.	Zakątek Sp. z o.o.	6515,46
6.	Z. Niziński	2789971,36
	RAZEM	2821925,81

Inwestycje krótkoterminowe w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 833 813,47 zł. Zwiększenie środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych spowodowane było między innymi zwiększeniem cen świadczonych usług podstawowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz terminowymi płatnościami przez kontrahentów PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie. Również sprawnie prowadzona windykacja należności miała wpływać na zwiększenie środków pieniężnych.

Ponadto na konto Spółki wpłynęła pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie na przebudowę przepompowni ścieków przy ul. Pułtuskiej w wysokości 516 273 zł.

Kapitał podstawowy Spółki nie uległ zmianie i na dzień 31.12.2015r. wynosi 20 171 000 zł.

Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2015r. wynosił 7 641 954,71 zł. (zwiększył się o kwotę 277 815,98 zł z tytułu odpisania zysku netto za 2014r.).

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2015r. wynoszą 7 255 196,60 zł i stanowią zobowiązania z tytułu:

- otrzymania pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie;
- otrzymanego kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A.;
- zawarcia umowy leasingu finansowego za zakup samochodu Opel Zafira;
- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych od Gminy Wyszaków.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2015r. zwiększyły się w stosunku do 2014r. i wyniosły 3 457 095,40 zł. Znaczny wpływ na zwiększenie salda miały zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym wobec firmy Ecol-Unicon Sp. z o.o. w Gdańsku w wysokości 646.481,92zł za wykonanie przebudowy przepompowni ścieków, z firmy Multi-Kom Andrzej Nakielski w wysokości 166 236,78 zł. Są to zobowiązania bieżące wynikające z terminów płatności.

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada przeterminowanych zobowiązań.

Zobowiązania i fundusze specjalne PWiK Sp. z o.o. w Wyszakowie

Lp.	Pasywa	Stan na 01.01.2015r.	Stan na 31.12.2015r.	Zmiany (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	2423358,93	3405498,07	982139,14
	- z tytułu dostaw i usług	154165,86	1101012,07	946846,21
	- pożyczki i kredytu	1427404,00	1524206,00	96802,00
	- inne zobowiązania finansowe (nadpłaty kontrahentów za usługi)	16298,07	17573,33	1275,26
	- z tytułu podatków i ubezpieczeń	369085,82	355267,58	-13818,24
	- z tytułu wynagrodzeń			
	- inne zobowiązania krótkoterminowe	456405,18	407439,09	-48966,09
2.	Fundusze specjalne	59620,73	51597,33	-8023,40
	RAZEM	2482979,66	3457095,40	974115,74

W roku sprawozdawczym Spółka posiadała dobrą płynność finansową i zdolność do regulowania wszystkich swoich zobowiązań.

Płynność finansowa Spółki

Aktywa bieżące	01.01.2015r.	31.12.2015r.	Pasywa bieżące	01.01.2015r.	31.12.2015r.
Zapasy ogółem	15563,66	25621,06	Zobowiązania	2482979,66	3457095,40
Należności	3475530,22	4670347,69	Fundusze specj.	59620,73	51597,33
Inne papiery wart.					
Udzielone pożyczki					
Śr. pieniężne - aktywa	270777,07	3534590,54			
Ogółem	6161870,95	8230559,29	Ogółem	2542600,37	3508692,73

3. Wybrane wskaźniki oceny finansowej i majątkowej PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie

L.p.	Nazwa wskaźnika	Metoda obliczenia wskaźnika	Wskaźniki		Odchylenia
			2014	2015	
1	Wskaźnik rentowności majątku ogółem	Wynik finansowy netto Majątek ogółem	0,61%	1,24%	0,63%
2	Wskaźnik rentowności kapitału własnego	Wynik finansowy netto Kapitały własne	1,00%	2,02%	1,02%
3	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Wynik finansowy netto Przychody ze sprzedaży produktów i towarów Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2,48%	4,84%	2,36%
4	Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym	Kapitał własny + rezerwy Majątek trwały (netto)	0,74	0,78	0,04
5	Wskaźnik ogólnego zadłużenia	Zobowiązania ogółem Aktywa ogółem	27,16%	25,45%	-1,71%
6	Wskaźnik długoterminowego zadłużenia	Zobowiązania długoterminowe Kapitały własne	33%	26,19%	-6,81%
7	Wskaźnik obrotowości należnościami	Przychody ze sprzedaży Przeciętny stan należności	3,37	3,01	-0,36
8	Wskaźnik obrotowości zobowiązaniami w dniach	Przeciętne zobowiązania z tyt. dostaw, robót i usług x il. dni badanego okresu Wart. sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzed. prod.	6,84	19,34	12,50
9	Wskaźnik bieżącej płynności I	Majątek obrotowy ogółem Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)	1,34	1,20	-0,14
10	Wskaźnik szybkiej płynności II	Maj. obrotowy - (zapasy + rozliczenia m/o czynne) Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe - pow. 12 m-cy)	1,33	1,19	-0,14
11	Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi III	Papiery wart. przeznaczone do obrotu + środki pien. Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe - pow. 12 m-cy)	0,58	0,51	-0,07
12	Wskaźnik kapitałów własnych na 1 udział/akcję	Kapitały własne	689,43	703,53	14,10

Z analizy wybranych wskaźników finansowo-rzeczowych wynika, że:

1. Wskaźniki rentowności w punktach 1 do 3 są dodatnie i poprawiły się w stosunku do 2014r. ponieważ w 2015r. wystąpił wyższy dodatni wynik

finansowy. Wskaźniki te utrzymują się na niskim poziomie, co jest charakterystyczne dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

2. Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym nieznacznie się poprawił w stosunku do 2014r. i wynosi 78% przy tendencji zalecanej minimum 50%.
3. Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest niższy w porównaniu do 2014r. i wynosi 25,45%.
4. Wskaźnik obciążenia kapitału zobowiązaniami długoterminowymi wyniósł 26,19% i jest niższy w porównaniu do roku 2014, co świadczy o mniejszych zobowiązaniach Spółki w stosunku do okresu ubiegłego.
5. Wskaźnik obrotu należnościami wynosi 3 dni i jest niższy od uzyskanego w roku ubiegłym. Im niższy wskaźnik obrotu należnościami, tym krótszy cykl udzielania przez Spółkę kredytu jej kontrahentom.
6. Wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych oznacza, że Spółka spłaca własne zobowiązania średnio po 19 dniach. Poziom tego wskaźnika świadczy, że Spółka nie ma trudności płatniczych i reguluje te zobowiązania w terminach zapłaty.
7. Wskaźnik bieżącej płynności I wyniósł 1,20 co oznacza, że majątek obrotowy Spółki jest wart 1,20 razy tyle, co zobowiązania. Za badany okres nastąpiło nieznaczne obniżenie wskaźnika z 1,34 na 1,20.
8. Wskaźnik płynności szybkiej II uległ obniżeniu z 1,33 do 1,19. Wskaźnik ten nie powinien być mniejszy niż 1.
9. Wskaźnik płynności pieniężnej uległ obniżeniu z 0,58 do 0,51 co oznacza, że Spółka posiada środki pieniężne, które wystarczają na spłatę 0,51 razy zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik na poziomie 0,51 świadczy o tym, że Spółka ma zdolności płatnicze do regulowania zobowiązań za pomocą bezpośrednio dostępnych środków pieniężnych. Wskaźnik ten nie powinien być mniejszy od 0,3.
10. Wypłacalność ogólna Spółki w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 14,10 tys. zł i aktualnie wartość bilansowa udziału wynosi 703,53 przy nominalnej wartości 500 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że w PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie nie występują zagrożenia w kontynuowaniu działalności gospodarczej. Spółka jest Przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, którego głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Wyszkanie i okolic w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Działalność Spółki nastawiona jest na osiągnięcie przychodów tylko w takim zakresie, aby pokryć niezbędne koszty do prawidłowego funkcjonowania.

4. Rodzaje i ocena ryzyka operacyjnego i finansowego.

W okresie sprawozdawczym nie zaszła potrzeba stosowania rachunkowości zabezpieczeń z uwagi na niskie ryzyko finansowe w zakresie zmian cen, ryzyka kredytowego oraz braku istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.

5. Propozycja podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.

Zarząd Spółki proponuje zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 568 787,34 zł przeznaczyć na:

1. Zasilenie funduszu świadczeń socjalnych 25 000 zł.
2. Kapitał zapasowy 543 787,34 zł.

ROZDZIAŁ VI. INWESTYCJE I MODERNIZACJE

Realizacja zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Wyszkanie była prowadzona w oparciu o Plan Finansowo-Rzeczowy Spółki na 2015 rok zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 36/XXVI/15 z dnia 18 lutego 2015r., a planowane wydatki zostały określone na kwotę 2 425 100 zł.

Źródłem ich finansowania były środki pochodzące z dokonywanych odpisów amortyzacyjnych oraz pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie.

W trakcie roku dokonano 3 korekt planu finansowo-rzeczowego zatwierdzonych uchwałami Rady Nadzorczej, tj:

- 1) Uchwałą Nr 42/XXVIII/15 z dnia 16 kwietnia 2015r.;
- 2) Uchwałą Nr 5/III/15 z dnia 30 lipca 2015r.;
- 3) Uchwałą Nr 7/V/15 z dnia 16 września 2015r.;

W poszczególnych korektach wprowadzonych do planu finansowo-rzeczowego PWiK Sp. z o.o. na rok 2015 ogólna suma wydatków inwestycyjnych uległa zmianie na kwotę 2 692 500 zł.

W roku 2015 wykonanie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych zamknęto kwotą 2 097 600,55 zł (w tym zadania inwestycyjne 2 060 198 zł).

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Program zabezpieczania gminy Wyszaków w wodę;
2. Budowa sieci i obiektów kanalizacji sanitarnej;
3. Zakup sprzętu specjalistycznego;
4. zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Realizacja tych zadań była zgodna z kierunkiem rozwoju Spółki w zakresie: opracowania nowych dokumentacji projektowych, budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, odtwarzania majątku trwałego oraz zakup sprzętu informatycznego.

1. Realizacja zadań dotyczących „Programu zabezpieczania gminy Wyszaków w wodę”:

- 1.1. Budowa sieci wodociągowej w Wyszkanie w ul. „Nadgórska- Armii Krajowej”

Zadanie wykonano zgodnie z dokumentacją projektową.

- 1.2. Budowa sieci wodociągowej w Wyszkanie w ul. Chabrowej

Wykonano dokumentację projektową.

- 1.3. Budowa sieci wodociągowej w Wyszkanie w ul. Poziomkowej

Zadanie wykonano zgodnie z dokumentacją projektową.

- 1.4. Budowa sieci wodociągowej w Wyszkanie w ul. Łącznej

Zadanie nie zostało zrealizowane.

- 1.5. Budowa sieci wodociągowej w Wyszkanie w ul. Sasankowej

Zadanie wykonano w 2015r.

- 1.6. Budowa sieci wodociągowej w Wyszku w ul. Jana Pawła II
Zadanie wykonane w 2015r.
- 1.7. Budowa sieci wodociągowej w Wyszku w ul. Przemysłowej
Wykonano dokumentację projektową.
- 1.8. Budowa sieci wodociągowej w Wyszku „Przejście pod Bugiem”
Zadanie przeniesione na rok 2016.
- 1.9. Budowa sieci wodociągowej w Wyszku w ul. Składanowskiego
Zadanie wykonane w 2015r.
- 1.10. Budowa sieci wodociągowej w Wyszku w ul. Leśnej
Zadanie nie zostało wykonane.
- 1.11. Budowa sieci wodociągowej w Wyszku w ul. Piłsudskiego
Zadanie nie zostało wykonane.
- 1.12. Budowa sieci wodociągowej w Wyszku w ul. Zakolejowej
Zadanie wykonane zgodnie z umową nr 6/NPIR/WZ/2015 z dnia 19.06.2015r.
- 1.13. Budowa sieci wodociągowej w Wyszku w ul. Handlowej
Zadanie wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
- 1.14. Budowa sieci wodociągowej w Wyszku w ul. Okrzei – Zakolejowej
Zadanie wykonane zgodnie z umową Nr 10/WW/NPIR/2015 z dnia 31.08.2015r.
- 1.15. Przebudowa sieci wodociągowej w Wyszku w ul. Geodetów
Zadanie wykonane zgodnie z umową Nr 8/WG/NPIR/2015 z dnia 03.07.2015r.
- 1.16. Przebudowa sieci wodociągowej w Wyszku w os. Matejki
Zadanie wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
- 1.17. Przebudowa sieci wodociągowej w Wyszku w ul. Okrzei
Zadanie nie zostało wykonane.
- 1.18. Budowa Stacji Wodociągowej w Wyszku etap II – przebudowa ujęć
Została przebudowana studnia nr 4 przez firmę Funam Sp. z o.o. z Wrocławia.
- 1.19. Budowa sieci wodociągowej w Wyszku w ul. Włociańskiej
Wykonano dokumentację projektową.
- 1.20. Budowa sieci wodociągowej w Rybieniu Starym w ul. 3 Maja
Zadanie wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
- 1.21. Budowa sieci wodociągowej w Rybieniu Starym dz. nr. 25
Wykonano dokumentację projektową.
- 1.22. Wykonanie przyłącza gazowego i sieci wewnętrznej na terenie oczyszczalni w Rybieniu Starym.
Zadanie zostało wykonane w 2015r.
- 1.23. Budowa sieci wodociągowej w Rybieniu Starym-Krzepicki
Wykonano akt notarialny służebności przesyłu.
- 1.24. Budowa sieci wodociągowej w ul. Gulczewie dz. nr. 404/2
Zadanie wykonane w 2015r.
- 1.25. Budowa sieci wodociągowej w Gulczewie dz. nr 23
Zadanie wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
- 1.26. Budowa sieci wodociągowej w ul. Gulczewie dz. nr. 382/1
Zadanie wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
- 1.27. Budowa sieci wodociągowej w Drogoszewie w ul Rzecznej

- Zadanie nie zostało wykonane.*
- 1.28. Budowa sieci wodociągowej w Drogoszewie w ul. Dobra
Zadanie wykonano zgodnie z dokumentacją projektową.
- 1.29. Budowa sieci wodociągowej w Rybieniu Nowym w ul. Królowej Śniegu
Zadanie wykonano w 2015r.
- 1.30. Budowa sieci wodociągowej w Rybieniu Nowym w ul. Klonowej
Zadanie wykonano zgodnie z dokumentacją projektową.
- 1.31. Budowa sieci wodociągowej w Rybieniu Nowym w ul. Smoczej
Zadanie wykonano w 2015r.
- 1.32. Budowa sieci wodociągowej w Leszczycie Nowinach w ul. Baśniowej
Zadanie wykonano w 2015r.
- 1.33. Budowa sieci wodociągowej w Leszczycie Nowinach w ul. Świerkowej
Zadanie wykonano w 2015r.
- 1.34. Budowa sieci wodociągowej w Leszczycie Nowinach dz. nr. 276
Zadanie wykonano zgodnie z dokumentacją projektową.
- 1.35. Budowa sieci wodociągowej w Kręgach
Zadanie wykonano zgodnie z dokumentacją projektową.
- 1.36. Wykonanie koncepcji modernizacji stacji wodociągowej w Kręgach
Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2016.

2. Realizacja zadań dotyczących „Budowy sieci i obiektów kanalizacji sanitarnej”:

- 2.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wyszkanie w ul. 3 Maja
Zadanie wykonano zgodnie z dokumentacją projektową.
- 2.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wyszkanie w ul. Skałdanowskiego
Zadanie wykonano w 2015r.
- 2.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wyszkanie w ul. Białostockiej
Zadanie wykonano zgodnie z umową nr 14/IPR/KB/2015 z dnia 20.11.2015r.
- 2.4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wyszkanie w ul. 11 Listopada
Zadanie wykonano zgodnie z dokumentacją projektową.
- 2.5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wyszkanie w ul. Jana Pawła II
Zadanie wykonano w 2015r.
- 2.6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wyszkanie w ul. Łącznej
Zadanie nie zostało wykonane.
- 2.7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wyszkanie w ul. „Dzielnica Przemysłowa”
Zadanie wykonano zgodnie z dokumentacją projektową.
- 2.8. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wyszkanie w ul. Geodetów i Zapole
Zadanie wykonano zgodnie z umową Nr 9/WG/NPIR/2015 z dnia 21.07.2015r.
- 2.9. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wyszkanie w ul. Okrzei
Zadanie nie zostało wykonane.
- 2.10. Przebudowa przepompowni ścieków w Wyszkanie ul. Pułtуска

Zadanie wykonane zgodnie z umową N11/PP/NPIR/2015 z dnia 09.10.2015r.

- 2.11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Leszczycie Nowinach w ul. Zacisze

Wykonano dokumentację projektową.

- 2.12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym w ul. Klonowej

Wykonano dokumentację projektową.

- 2.13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybnie w ul. Osiedlowej

Zadanie wykonane w 2015r.

3. Realizacja zadań dotyczących „ Zakupu sprzętu specjalistycznego”:

Zrealizowano następujące zadania:

- 3.1. Zakup panelu dotykowego na szafie sterującej sitopiaskownik
- 3.2. Zakup pompy wyporowej
- 3.3. Zakup pompy zatapialnej
- 3.4. Zakup lekkiej obudowy stalowej z nadstawką
- 3.5. Zakup aparatu do nawiercania sieci wodociągowej pod ciśnieniem
- 3.6. Zakup jednoosiowej naczepy do wywrotki
- 3.7. Zakup grzewarki elektrooporowej
- 3.8. Zakup kosiarki spalinowej
- 3.9. Zakup kosy spalinowej
- 3.10. Zakup haka z belką mocującą do samochodu
- 3.11. Zakup kontenera do nieczystości
- 3.12. Zakup detektora do wykrywania gazów

Zadanie przeniesione do realizacji na 2016 r.:

- 3.13. Zakup regału półkowego do magazynu

Nie zrealizowano następujących zadań:

- 3.14. Zakup wagi analitycznej
- 3.15. Zakup cieplarki dla potrzeb badań bakteriologicznych
- 3.16. Zakup mieszadła na ciąg technologiczny oczyszczalni
- 3.17. Zakup podnośnika warsztatowego typu żaba

4. Realizacja zadań dotyczących „Zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego”:

- 4.1. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
- 4.2. Zakup aktualizacji programu Geosecma do najnowszej wersji

W poniższej tabeli ujęto wszystkie zaplanowane i zrealizowane zadania.

Wykonanie planu inwestycyjnego i modernizacji PWiK Sp. z o.o. w Wyszкові za 2015r.

Lp.	Nazwa zadania i zakres przedsięwzięcia	Plan na 2015 r.	
		Wartość przedsięwzięcia (zł)	Wykonanie (zł)
I	2	4	5
1.	Programu zabezpieczania gminy Wyszów w wodę	1.305.226,40	1.018.461,71
1.1.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszów ul. „Armii Krajowej”	19.200,00	16.932,91
1.2.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszów ul. Chabrowa	24.000,00	4.000,00
1.3.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszów ul. Poziomkowa	48.000,00	55.729,35
1.4.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszów ul. Łączna	4.800,00	0,00
1.5.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszów, ul. Sasankowa	10.000,00	4.839,44
1.6.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszów, ul. JP II	6.000,00	9.910,24
1.7.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszów, ul. Przemysłowa	100.000,00	6.000,00
1.8.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszów, - „Przejście pod Bugiem”	5.000,00	37.580,00
1.9.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszów, ul. Składanowski	7.000,00	4.075,41
1.10.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszów, ul. Leśna	12.000,00	0,00
1.11.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszów, ul. Piłsudskiego	3.000,00	0,00
1.12.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszów, ul. Zakolejowa	20.000,00	24.568,81
1.13.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszów, ul. Handlowa	50.000,00	2.000,00
1.14.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszów, ul. Okrzei - Zakolejowa	115.000,00	151.117,13
1.15.	Przebudowa sieci wodociągowej - Wyszów ul. Geodetów	120.000,00	192.602,32
1.16.	Przebudowa sieci wodociągowej - Wyszów oś. Matejki	100.000,00	151.924,47
1.17.	Przebudowa sieci wodociągowej - Wyszów ul. Okrzei	200.000,00	0,00
1.18.	Budowa Stacji Wodociągowej w Wyszowie etap II - przebudowa ujęć	85.000,00	84.044,40
1.19.	Budowa sieci wodociągowej - Wyszów, ul. Włocławska	15.600,00	4.000,00
1.20.	Budowa sieci wodociągowej - Rybienko Stare ul. 3 Maja	13.376,40	15.277,38
1.21.	Budowa sieci wodociągowej - Rybienko Stare Bez nazwy dz nr 25	36.000,00	4.692,00
1.22.	Wykonanie przyłącza gazowego i sieci wewnętrznej na terenie oczyszczalni w Rybieniu Starym	58.450,00	58.450,00
1.23.	Budowa sieci wodociągowej - Rybienko Stare - Krzepicki	43.200,00	966,00
1.24.	Budowa sieci wodociągowej - Gulczewo, ul. Bez nazwy dz.nr 404/2	10.800,00	13.511,51

1.25	Budowa sieci wodociągowej - Gulczewo, ul. Bez nazwy dz. Nr. 23	14.000,00	14.187,61
1.26	Budowa sieci wodociągowej - Gulczewo, ul. Bez nazwy dz nr 382/1	33.600,00	28.974,73
1.27	Budowa sieci wodociągowej - Drogoszewo, ul. Rieczna	6.000,00	0,00
1.28	Budowa sieci wodociągowej - Drogoszewo, ul. Dobra	36.000,00	33.343,09
1.29.	Budowa sieci wodociągowej - Rybienko Nowe, ul. Królowej Śniegu	3.200,00	2.131,00
1.30.	Budowa sieci wodociągowej - Rybienko Nowe ul. Klonowa	12.000,00	11.690,18
1.31.	Budowa sieci wodociągowej - Rybienko Nowe, ul. Smocza	7.000,00	5.702,15
1.32.	Budowa sieci wodociągowej - Leszczydół Nowiny, ul. Baśniowa	6.000,00	6.859,08
1.33.	Budowa sieci wodociągowej - Leszczydół Nowiny, ul. Świerkowa	7.000,00	21.812,09
1.34.	Budowa sieci wodociągowej - Leszczydół Nowiny-bez nazwy dz nr 276	36.000,00	32.163,76
1.35.	Budowa sieci wodociągowej - Kregi	12.000,00	19.376,65
1.36.	Wykonanie koncepcji stacji wodociągowej w Kregach	26.000,00	0,00
2.	Budowy sieci i obiektów kanalizacji sanitarnej	647.800,00	932.146,92
2.1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Wyszków ul. 3 Maja II	8.000	16.122,38
2.2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Wyszków, ul. Składanowskiego	15.000	5.874,52
2.3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Wyszków, ul. Białostocka	200.000	136.106,73
2.4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Wyszków, ul. 11 Listopada	23.200	4.000,00
2.5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Wyszków, ul. JP II	21.600	14.195,69
2.6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Wyszków, ul. Łączna	8.000	0,00
2.7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Wyszków, ul. „Dzielnica Przemysłowa”	46.000	27.156,08
2.8.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wyszkowie w ul. Geodetów i Zapole	100.000,00	86.200,00
2.9.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wyszkowie w ul. Okrzei	100.000,00	0,00
2.10.	Przebudowa przepompowni ścieków ul. Pułtуска w Wyszkowie	600.000,00	626.030,38
2.11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Leszczydół Nowiny ul. Zaczysze	96.000	7.000,00
2.12.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Rybienko Nowe, ul. Klonowa	16.000	3.000,00
2.13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Rybno, ul. Osiedlowa	14.000	6.461,14
3.	Zakup sprzętu specjalistycznego	162.200,00	121.200,99
3.1	Zakup panelu dotykowego na szafie sterującej sitopiaskownik	6.000,00	5.600,00
3.2.	Zakup pompy wyporowej	45.000,00	44.754,65
3.3.	Zakup pompy zatapialnej	5.000,00	5.100,00
3.4.	Zakup lekkiej obudowy stalowej z nadstawką	25.000,00	24.300,00
3.5.	Zakup aparatu do nawiercania sieci wodociągowej pod ciśnieniem	12.000,00	11.500,00
3.6.	Zakup jednoosobowej naczepy do wywrotki	8.000,00	6.800,00