

INWESTYCJE 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
600			Transport i łączność	19 691 783,24	17 308 500,13	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 323 444,00	1 323 348,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 323 444,00	1 323 348,00	
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki	6 000,00	5 904,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
			Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Olszanka i Drogoszewo	200 000,00	200 000,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
			Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków-Rybno-Kręgi-Somianka- etap II	917 444,00	917 444,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W Ostrowy - Kręgi Nowe	200 000,00	200 000,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
	60016		Drogi publiczne gminne	18 368 339,24	15 985 152,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 268 339,24	15 896 122,43	
			Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4	600 000,00	536 911,88	Wykonano drogę o długości ok. 240m wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem
			Budowa drogi na działkach 6172/1 , 3547/42,3547/43,3547/44, 6172/2	10 000,00	9 963,00	Wykonano dokumentację projektową.
			Budowa drogi Tumanek - Fidest et.III	1 441 920,00	1 423 026,15	Wykonano drogę w miejscowości Fidest o dł. 1430mb oraz odcinek 265mb z msc.Tumanek w kierunku Lucynowa
			Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszaków	1 384 183,00	1 086 019,30	wykonano drogę o dł. ok. 850mb wraz z kanalizacją deszczową. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne dla robót wykończeniowych inwestycja zostanie zakończona i odebrana w 2017r.
			Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej	40 000,00		Trwały uzgodnienia z MZDW. Wykonano wstępną koncepcję, która nie została uzgodniona w Urzędzie Marszałkowskim.
			Budowa kładki przez rzekę Bug przy moście drogowym	50 000,00	42 223,71	Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z wstępną kalkulacją kosztów.
			Budowa ul. Jeziornej w Rybnie	22 740,00	22 430,50	Wykonano drogę o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o dł. 36 m.
			Budowa ul. Klonowej w miejscowości Łosinno	220 000,00	219 832,30	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o długości 333 m.
			Budowa ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku (w kierunku Suwca)	675 000,00	550 567,80	Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 800 mb.
			Budowa ul. Platynowej w Wyszakowie	142 000,00	141 306,79	Wykonano włączenie drogi gminnej ul. Platynowej do drogi krajowej nr 62 o dł. 49,26 m o nawierzchni z kostki brukowej.

Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie- et. IV	828 777,00	755 818,80	Wykonano drogę o nawierzchni z /ostki brukowej o długości ok. 730 mb.
Budowa ul. Sybiraków wraz z drogą serwisową	1 200 000,00	943 479,73	Wykonano drogę (dł. 455 m) i jezdnię serwisową (dł. 145 m) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszo-rowerowym, miejscami parkingowymi oraz linią oświetlenia ulicznego.
Budowa ulic: Akacyjnej w Leszczycie Nowiny i Brzozowej w Leszczycie Pustki	2 500 000,00	1 793 393,54	Rozpoczęto budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, lecz z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne inwestycja zostanie zakończona i odebrana w 2017r.
Budowa ulicy Handlowej w Rybieniu Nowym - etap II	1 107 400,00	981 790,71	Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 470 mb wraz z kanalizacją deszczową i chodnikami.
Budowa ulicy Bohaterów Armii Krajowej	70 000,00	67 281,00	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Chopina	1 000 000,00	982 165,60	Wykonano drogę o długości ok. 430 mb o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową, ciągami pieszymi, miejscami postojowymi oraz linią oświetlenia ulicznego.
Budowa ulicy Dobrej w Rybieniu Nowym	10 000,00	7 380,00	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Jasnej w Wyszkanie	15 000,00		Pozyskiwanie gruntów na rzecz inwestycji.
Budowa ulicy Kalinowej w Wyszkanie	15 000,00	5 904,00	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Kasztanowej i Żółtych Kłosów	1 400 000,00	1 366 414,00	<u>Kasztanowa</u> - wykonano drogę o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (dł. 524 m) z ciągiem pieszym oraz o nawierzchni asfaltowej (dł. 82 m). <u>Żółtych Kłosów</u> wykonano drogę o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (dł. 286 m) wraz z kanalizacją deszczową, ciągami pieszo-rowerowymi oraz linią oświetlenia ulicznego.
Budowa ulicy Letniskowej w Wyszkanie	20 000,00	19 926,00	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Osiedlowej w Rybieniu	25 000,00		Trwały przygotowania w zakresie prac geodezyjnych.
Budowa ulicy Perłowej w Wyszkanie	25 000,00	23 600,00	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Stefana Batorego	570 000,00	568 365,83	Wykonano sieć kanalizacji deszczowej w ul. S. Batorego i Słowackiego oraz w ul. S. Batorego przebudowę nawierzchni asfaltowej i nawierzchni chodnika z kostki brukowej (dł. ok. 240 m)
Budowa ulicy Szlachetnej w Leszczycie Nowiny	75 000,00		Zlecono wykonanie projektu drogi i w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowej aneksowano termin wykonania projektu na 2017 rok.

		Budowa ulicy Targowej w Wyszkanie	370 000,00	330 361,08	Wykonano drogę (dł. 318,00 m) o nawierzchni z kostki brukowej.
		Budowa ulicy Żytniej (działka 826-20)	140 000,00	135 897,47	Wykonano drogę (dł. 122,36 m) o nawierzchni z kostki brukowej.
		Modernizacja ulicy Gen. J. Sowińskiego	100 000,00	65 559,00	Wykonano dokumentację projektową.
		Projekt budowy ulic Meliorantów, Jutrzenki i Akacjowej	50 000,00	46 000,00	Wykonano dokumentację projektową.
		Projekt drogi w Leszczycy - Działki	8 690,00	0,00	Pozyskiwanie gruntów na rzecz inwestycji.
		Projekt i budowa odcinka ul. Mazowieckiej w Kamieńczuku	10 125,00	5 930,30	Wykonano dokumentację projektową.
		Projekt i budowa ul. Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym	26 018,00	13 407,00	Wykonano dokumentację projektową.
		Projekt przebudowy ul. Ziółowej , Jesionowej i Krętej w	28 136,00	26 600,00	Wykonano dokumentację projektową.
		Projekt ul. Jesiennej w Drogoszewie	18 000,00	15 070,00	Wykonano dokumentację projektową.
		Przebudowa ulic Ratuszowej i Bankowej w Wyszkanie	700 000,00	554 667,66	Wykonano 2 odcinki drogi (dł. 145,96 m i 63 m) o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową, ciągami pieszo-rowerowymi oraz linią oświetlenia ulicznego.
		Przebudowa ulicy Stafana Okrzei w Wyszkanie - et. II (odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. H.Sienkiewicza)	3 020 350,24	2 976 219,25	Wykonano drogę o długości ok. 980 mb o nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową, ciągami pieszo-rowerowymi oraz linią oświetlenia ulicznego.
		Przebudowa ulicy Stafana Okrzei w Wyszkanie - et. III (odcinek od ul.3 Maja do ul. T. Kościuszki)	30 000,00		Trwały prace koncepcyjne. Realizację zadania przesunięto na późniejszy termin w związku z realizacją przebudowy drogi krajowej (ul. T. Kościuszki).
		Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul.	120 000,00	77 186,93	Wykonano dokumentację projektową.
		Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia - et. II	100 000,00	9 134,10	Wykonano nasadzenia roślin.
		Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice, rynek miejski	100 000,00	92 289,00	Wykonano dokumentację projektową.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 029,70	
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkanie et. III i IV	100 000,00	89 029,70	Wykonano weryfikację i aktualizację kosztorysów inwestorskich, aktualizację uzgodnień, studium wykonalności. Zlecono obsługę prawną (PF).
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 800 000,00	3 121 442,02	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 000,00	3 121 442,02	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	3 121 442,02	
		Zakup gruntów , budynków i budowli	3 800 000,00	3 121 442,02	Wykupowano grunty na potrzeby gminnych inwestycji oraz w związku z gospodarką gruntami Gminy Wyszaków.
710		Działalność usługowa	3 744,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	3 744,00	0,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	3 744,00	0,00	
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	0,00	Dotacja została zwrócona do Gminy Wyszaków w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu.
750		Administracja publiczna	65 000,00	39 128,76	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	39 128,76	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	39 128,76	

		Montaż instalacji alarmowej w budynku Urzędu Miejskiego	15 000,00	14 652,99	Zainstalowano instalację alarmową (zabezpieczenie p.poż.) w budynku Urzędu.
		Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	5 799,45	Wykonano dokumentację projektową.
		Zakup i montaż garażu wolnostojącego na potrzeby Urzędu Miejskiego	20 000,00	18 676,32	Zakupiono garaż na potrzeby magazynku podręcznego dla wykonujących roboty publiczne.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 627,47	141 020,25	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 596,25	30 596,25	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na Zakup samochodu służbowego oznakowanego.	30 596,25	30 596,25	Przekazano dotację zgodnie z umową.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 600,00	71 500,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 600,00	71 500,00	
		Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyszków	133 600,00	71 500,00	Zakupiono sprzęt ratowniczy (urządzenia hydrauliczne) dla OSP Rybno. Uzyskano dofinansowanie zadania z WFOŚiGW oraz z Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 431,22	22 950,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 431,22	22 950,00	
		Stworzenie kompleksowego systemu wczesnego ostrzegania powodziowego w gminie Wyszków - et.I	23 431,22	22 950,00	Zainstalowano wodowskaz we wsi Kamieńczyk.
	75495	Pozostała działalność	17 000,00	15 974,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 974,00	
		Wymiana kamer minitoringu miejskiego	17 000,00	15 974,00	Dokonano wymiany uszkodzonych kamer monitoringu miejskiego.
801		Oświata i wychowanie	4 639 777,00	4 271 824,14	
	80101	Szkoły podstawowe	1 262 000,00	1 142 618,84	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 000,00	1 142 618,84	
		Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Nowinach, gm.Wyszków - etap I	960 000,00	859 247,36	Wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem, ogrodzeniem oraz bieżnia lekkoatletyczną trzytorową o nawierzchni poliuretanowej.
		Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym	90 000,00	85 000,00	Wykonano dokumentację projektową.
		Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym	12 000,00	11 537,40	Zamontowano urządzenia stanowiące wyposażenie siłowni: podciągacz i motyl.
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 5	200 000,00	186 834,08	Wykonano modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 5 na potrzeby Salki Gimnastycznej.
	80104	Przedszkola	3 203 957,00	2 956 664,22	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 257,00	2 927 525,75	
		Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszkanie	3 173 257,00	2 927 525,75	Rozpoczęto budowę przedszkola. Wykonano stan surowy zamknięty budynku, instalacje wewnętrzne, przyłącza zewnętrzne i ogrodzono teren.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	29 138,47	
		Zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 3	9 200,00	9 102,00	Zakupiono kserokopiarę.

		Zakup obieraczki do ziemniaków	5 500,00	4 648,37	Zakupiono urządzenie stanowiące wyposażenie kuchni przedszkola nr 9.
		Zakup wyposażenie do kuchni Przedszkola nr 7	16 000,00	15 388,10	Zakupiono urządzenia stanowiące wyposażenie kuchni przedszkola.
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 000,00	13 653,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 653,00	
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych ZOPO	14 000,00	13 653,00	Zainstalowano klimatyzację.
80130		Szkoły zawodowe	16 120,00	16 120,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	16 120,00	16 120,00	
		Wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 od strony targowiska miejskiego przy ulicy Dworcowej w Wyszkanie	16 120,00	16 120,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
80195		Pozostała działalność	143 700,00	142 768,08	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 700,00	142 768,08	
		Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wyszkanie	33 700,00	33 010,10	Zadanie realizowane z dofinansowaniem WFOŚiGW. Zakupiono zabawki edukacyjne i gry plenerowe do 4 placówek oświatowych (SP1, SP2, ZS w Wyszkanie, ZS w Leszczydole Nowinach)
		Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół "Rybieńko Leśne"	110 000,00	109 757,98	Utwardzono ciągi komunikacyjne o powierzchni ok. 780 m2 wraz z odwodnieniem.
851		Ochrona zdrowia	930 000,00	930 000,00	
	85111	Szpitałe ogólne	930 000,00	930 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	930 000,00	930 000,00	
		Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej	465 000,00	465 000,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
		Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej	465 000,00	465 000,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
852		Pomoc społeczna	300 000,00	300 000,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00	300 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	300 000,00	300 000,00	
		Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkanie	300 000,00	300 000,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 634,49	3 115 194,67	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 855,00	279 700,47	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 855,00	279 700,47	
		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na Białostockiej	40 000,00	39 990,40	Wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych.

		Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	230 855,00	206 265,07	Zadanie objęto w szczególności: 1. Wykonano linię oświetlenia w msc. Tumanek: słupy - 2szt., oprawy - 2szt., okablowanie - 159 mb. 2. Wykonano projekt oświetlenia ulicznego w Lucynowie. 3. Wykonano projekt oświetlenia ulicznego w Leszczydole - Pustki. 4. Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Klonowej w Rybieniu Nowym. 5. Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Polnej Róży w Leszczydole Nowiny. 6. Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Słonecznikowej w Wyszkanie. 7. Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Włociańskiej w Wyszkanie. 8. Wykonano projekty oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Świniotop, Deskurów, Fidest, Puste Łąki, Kamieńczyk, Olszanka, Lucynów Duży, Kręgi Nowe.
		Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Gen. J.Sowińskiego w Wyszkanie na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul. Pułtuskiej z uwzględnieniem dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych - odcinek drogi wojewódzkiej DW 618	160 000,00	8 230,00	Wykonano dokumentację projektową.
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.	125 000,00	25 215,00	Wykonano szczegółową inwentaryzację istniejącego oświetlenia wraz z analizą efektywności. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych po pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego.
90095		Pozostała działalność	3 303 779,49	2 835 494,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 259 379,49	2 791 245,96	

Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	716 310,37	575 350,85	Zakres zadania w szczególności obejmował: 1. Wykonanie chodnika przy ul. Letniej w Wyszkanie o nawierzchni z kostki brukowej. 2. Wykonanie chodnika przy ul. Żeromskiego w Wyszkanie o nawierzchni z kostki brukowej. 3. Wykonanie chodnika w Leszczydole Starym - et. III o nawierzchni z kostki brukowej. 4. Wykonanie ciągu pomiędzy ul. Kowalskiego i ul. Pułtuską w Wyszkanie o nawierzchni z kostki brukowej. 5. Wykonanie chodnika w Tulewie - et. III o nawierzchni z j kostki brukowej. 6. Wykonanie parkingu przy ul. Komunalnej w Wyszkanie. 7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników przy ulicach: Brzozowej w Wyszkanie, Mazowieckiej w Wyszkanie, parkingów przy ul. Leśnej w Wyszkanie.
Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zakręcie w Wyszkanie	45 000,00	44 999,99	Wykonano koncepcję kanalizacji sanitarnej.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żytniej w Wyszkanie	70 000,00	58 489,54	Wykonano kanalizację sanitarną o dł. 118,34 m w ul. Żytniej w Wyszkanie.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy I AWP w Wyszkanie	80 000,00	32 422,10	Wykonano aktualizację kosztorysu, uzgodnień oraz aktualne badania geotechniczne.
Budowa miejskich placów zabaw	40 000,00	39 351,60	Zakupiono zabawki plenerowe i zamontowano je na miejskich placach zabaw.
Budowa parkingu przy ul. Białostockiej	650 000,00	636 908,41	Wykonano parking oraz ciągi komunikacyjne na placu przed Kościołem Św. Idziego.
Budowa parkingu w Lucynowie	15 000,00	9 100,00	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa placu zabaw na Osiedlu Zakręcie - et. II	70 000,00	43 376,28	Zamontowano urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu wraz z utwardzeniem nawierzchni (żwirem) pod urządzeniami i utwardzono teren parkingu kruszywem.
Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	10 000,00	9 999,40	Zamontowano dwie wiaty przystankowe we wsi Lucynów Duży wraz z utwardzeniem terenu.

		Budowa wiejskich placów zabaw i miejsc odpoczynku	58 151,00	56 019,20	Zakupiono urządzenia na wiejskie place zabaw i miejsca odpoczynku w miejscowościach: Tulewo Górne, Leszczydół Podwiślański, Drogoszewo, Gulczewo.
		Modernizacja Parku Wazów	60 000,00	44 439,00	Wykonano rozbudowę urządzenia do ćwiczeń StreetWorkout (11 349,0 zł). Wykonano projekt zabezpieczenia skarpy.
		Modernizacja targowiska miejskiego	118 000,00	115 867,23	Wykonano projekt budowlany oraz zmodernizowano nawierzchnię targowiska wraz z przebudową
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszku	120 000,00	82 970,38	Zadanie planowane do realizacji ze wsparciem środków unijnych. Wykonano dokumentację projektową zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie.
		Rewaloryzacja Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszku	706 848,12	542 251,32	Wykonano projekt nasadzeń. Zrealizowano nasadzenia roślin w parku z dofinansowaniem WFOŚiGW. W ramach zadania zlecono nadzór autorski rewaloryzacji parku.
		Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta poprzez budowę placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Wyszku	500 070,00	499 700,66	Wykonano place zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną poliuretanową, dojścia z kostki betonowej brukowej, oraz urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu z nawierzchnią bezpieczną z trawy syntetycznej.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 400,00	44 248,24	
		" Czyste powietrze - OZE w Wyszku "	44 400,00	44 248,24	Zadanie planowane do realizacji ze wsparciem środków unijnych. Wykonano dokumentację projektową zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	87 147,96	
	92116	Biblioteki	50 000,00	39 975,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	50 000,00	39 975,00	
		Przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku biblioteki	50 000,00	39 975,00	Przekazano dotację.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	15 990,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	
		Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszku poprzez ochronę obiektów zabytkowych	16 000,00	15 990,00	Zadanie planowane do realizacji ze wsparciem środków unijnych. Przygotowano wniosek wraz ze studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie.
	92195	Pozostała działalność	32 000,00	31 182,96	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	

		Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszków poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	16 000,00	15 990,00	Zadanie planowane do realizacji ze wsparciem środków unijnych. Przygotowano wniosek wraz ze studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 192,96	
		Zakup dwóch namiotów z nadrukiem jako zadanie ochronne do organizacji imprez miejskich.	16 000,00	15 192,96	Zakupiono namioty na potrzeby imprez organizowanych przez Gminę Wyszków.
926		Kultura fizyczna	378 500,00	328 319,49	
	92601	Obiekty sportowe	220 000,00	171 868,73	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	171 868,73	
		Przebudowa stadionu przy ulicy T.Kościuszki	200 000,00	153 418,73	Wykonano dokumentację projektową.
		Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych	20 000,00	18 450,00	Zadanie planowane do realizacji ze wsparciem środków unijnych. Wykonano dokumentację projektową zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie.
	92604	Instytucje kultury fizycznej	158 500,00	156 450,76	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	158 500,00	156 450,76	
		Modernizacja centrali wentylacyjnej	10 000,00	9 872,77	Przekazano dotację.
		Modernizacja kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej w	42 000,00	41 991,97	Przekazano dotację.
		Modernizacja saun na terenie pływalni	15 000,00	14 991,49	Przekazano dotację.
		Modernizacja szatni sportowych (natryski) w hali sportowej	83 000,00	82 705,69	Przekazano dotację.
		Zakup sterownika dawkowania środka dezynfekującego	8 500,00	6 888,84	Przekazano dotację.
		Razem	33 971 066,20	29 642 577,42	