

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	%	Opis
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				108 203 314,96	31 894 646,79	26 360 849,24	82,65%	
1.a	- wydatki bieżące				45 823 238,75	18 822 239,08	16 282 645,97	86,51%	
1.b	- wydatki majątkowe				62 380 076,21	13 072 407,71	10 078 203,27	77,10%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 304 461,91	3 205 538,12	2 072 169,86	64,64%	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 343 510,31	966 508,52	597 419,15	61,81%	
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	443 900,00	75 100,00	74 032,70	98,58%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano środki związane z zarządzaniem projektem.
1.1.1.3	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2021	220 003,84	186 723,58	17 158,76	9,19%	Zadanie w trakcie realizacji. W związku z pandemią COVID-19 większość zadań przeniesiono na lata kolejne.
1.1.1.4	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie ( S.P. Rybno) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Rybnie	2020	2022	64 192,70	51 140,49	31 101,73	60,82%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.5	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie ( S.P. Lucynów) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Lucynowie	2020	2022	108 479,80	67 332,95	33 074,23	49,12%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.6	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkanie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	169 135,00	137 362,63	99 248,31	72,25%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.7	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszkanie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa nr 3	2020	2022	164 760,00	133 428,37	109 901,52	82,37%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.8	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszkanie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2022	179 585,00	124 842,15	97 912,09	78,43%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.9	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkanie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa nr 5	2020	2022	190 129,00	160 612,72	107 427,76	66,89%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.10	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkanie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 438,54	5 247,60	5 014,27	95,55%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.11	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszkanie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 035,59	5 042,80	4 809,47	95,37%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.12	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszkanie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 474,78	5 262,38	5 029,05	95,57%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.13	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkanie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 343,23	5 196,62	4 963,27	95,51%	Zadanie w trakcie realizacji.

1.1.1.14	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie ( S.P. Lucynów) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	9 032,49	4 466,24	4 299,58	96,27%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.15	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkwowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	730 000,39	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.1.1.152	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	22 999,95	4 749,99	3 446,41	72,56%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 960 951,60	2 239 029,60	1 474 750,71	65,87%	
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	7 235 399,92	1 270 000,00	1 063 594,93	83,75%	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano wydatki związane z pracami ogrodniczymi w Parku Miejskim, dokonano nasadzeń zieleni przyulicznej w ul. Marszałka J. Piłsudskiego
1.1.2.9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2022	28 781,02	3 718,94	0,00	0,00%	Przekazano dotację zgodnie z umową. Dotacja została zwrócona do Gminy Wyszków w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu.
1.1.2.10	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkwowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	6 227 181,93	100 000,00	0,00	0,00%	Trwały prace przygotowawcze – nie wymagały w 2021 roku nakładów inwestycyjnych.
1.1.2.11	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	1 204 705,73	615 310,66	181 802,72	29,55%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano alejki z kostki brukowej w Parku Miejskim.
1.1.2.12	Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszkwowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	264 883,00	250 000,00	229 353,06	91,74%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano kotłownię oraz instalacje c.o. - w budynku wielorodzinnym będącym własnością gminy Wyszków
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				90 898 853,05	28 689 108,67	24 288 679,38	84,66%	
1.3.1	- wydatki bieżące				43 479 728,44	17 855 730,56	15 685 226,82	87,84%	
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	Urząd Miejski	2017	2021	25 450 000,00	11 000 000,00	10 134 633,23	92,13%	Zadanie w trakcie realizacji. Odbierano odpady komunalne od mieszkańców gminy Wyszków.
1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOU SC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66 420,00	13 284,00	13 284,00	100,00%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i Gminy na lata 2019 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	600 000,00	200 000,00	121 468,19	60,73%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.20	Dzierżwa guntów od Nadleśnictwa Wyszków - Lasy Państwowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	30 000,00	10 000,00	1 554,31	15,54%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.22	Dostęp do usługi eGmina ( portal mapowy dla mieszkańca ) z modulem IMZP oraz IMPA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	21 525,00	3 075,00	3 075,00	100,00%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.23	Udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2019	2022	175 000,00	110 000,00	93 611,46	85,10%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.

1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 2020 - 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	1 980 000,00	1 350 000,00	1 309 187,52	96,98%	Zadanie realizowano zgodnie z planem. Wysoka kwota wykonania związana z intensywnym okresem zimowym wymagającym częstych wyjazdów.
1.3.1.25	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszaków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	2 205 600,00	735 200,00	685 844,01	93,29%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.26	Dostawa gazu ziemnego do placówek oświatowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	700 000,00	350 000,00	289 942,41	82,84%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.28	Obsługa prawna, doradztwo prawne, zastępstwo procesowe - Poprawa jakości pracy Urzędu	Urząd Miejski	2020	2021	630 000,00	315 000,00	310 062,00	98,43%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.29	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek na lata 2021 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	1 500 000,00	300 000,00	149 206,08	49,74%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki były związane ze świadczeniem usług przez Bank obsługujący Gminę i jej jednostki.
1.3.1.30	Dostawa energii elektrycznej na lata 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	6 000 000,00	3 000 000,00	2 105 657,05	70,19%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.31	Wdrożenie serwisu elektronicznego pn. "Przyjazne deklaracje" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	57 000,00	15 000,00	13 530,00	90,20%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.32	System informacji prawnej "Legalis administracja" - Poprawa jakości pracy Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2021	2023	14 183,44	4 171,56	4 171,56	100,00%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	3 450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	Zadanie realizowano zgodnie z planem.
1.3.1.34	Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	600 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 419 124,61	10 833 378,11	8 603 452,56	79,42%	
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2023	2 504 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.10	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2021	371 784,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2023	447 000,00	100 000,00	15 375,00	15,38%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały prace nad dokumentacją projektową.
1.3.2.20	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2021	22 750,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2023	669 707,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.23	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2021	2 488 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2022	119 641,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2024	585 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.27	Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2021	339 319,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.32	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka, Wyszakowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2021	10 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków - Budynek urzędu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2021	69 050,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2022	1 000 000,00	50 000,00	6 000,00	12,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową dot. wymiany oświetlenia na ul. Sowińskiego.

1.3.2.39	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2021	30 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	15 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2022	157 500,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.50	Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w Leszczydole Nowinach, gmina Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2022	112 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2024	9 950 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszków	Urząd Miejski	2017	2022	204 378,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.56	Budowa ulicy Kasztanowej i Złotych Kłosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2021	1 470 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.65	Budowa drogi w Leszczydole Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2013	2024	1 622 530,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.66	Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2022	2 255 000,00	300 000,00	155 627,64	51,88%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano częściowo roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
1.3.2.67	Budowa ulicy Telimeny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2021	1 145 000,00	1 110 000,00	857 575,40	77,26%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano ulice wraz z chodnikiem o nawierzchni z kostki brukowej.
1.3.2.69	Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda Nałęcz - Komorowskiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2019	2021	4 972 369,50	580 807,00	574 022,57	98,83%	Zakończono realizację zadania. Zakończono realizację robót budowlanych oraz wykonano oznakowanie drogi.
1.3.2.70	Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2020	2022	4 155 000,00	135 000,00	131 905,00	97,71%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Geodetów - etap II i ul. Spacerowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2020	2021	80 000,00	60 000,00	58 000,00	96,67%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.73	Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	230 000,00	220 000,00	216 620,96	98,46%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano plac zabaw z piaskownicami, zestawem zabawowym, nasadzeniami.
1.3.2.74	Budowa placu zabaw w Rybnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	110 000,00	5 000,00	50,00	1,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały prace przygotowawcze.
1.3.2.75	Przebudowa ulicy Sosnowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2020	2021	230 000,00	200 000,00	64 575,00	32,29%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano koncepcję budowy ulicy oraz część dokumentacji projektowej.
1.3.2.76	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szlachetnej i Pogodnej w Leszczydole Nowiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	120 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.77	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2022	50 000,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.78	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2022	1 050 000,00	490 000,00	382 870,60	78,14%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano odcinek drogi z kostki brukowej.
1.3.2.79	Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Łosinnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	113 870,93	103 089,93	103 089,93	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej.

1.3.2.80	Budowa odwodnienia ulicy Cichej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	165 500,00	160 000,00	157 466,16	98,42%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano odwodnienie wraz z przebudową nawierzchni.
1.3.2.81	Budowa ulicy Leśnej w Lucynowie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	251 000,00	246 000,00	242 461,38	98,56%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano odcinek drogi z kostki brukowej.
1.3.2.82	Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łąbędziej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2018	2021	1 146 863,00	1 100 000,00	1 057 174,51	96,11%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
1.3.2.83	Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe , Rybienko Stare , Rybno , Kręgi Nowe , gm. Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2022	150 455,00	0,00			Zadanie przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.84	Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	60 000,00	40 000,00	39 360,00	98,40%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.85	Budowa ulicy Jasnej na os. Latoszek w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	530 000,00	470 000,00	451 794,18	96,13%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
1.3.2.86	Budowa dodatkowego zadania pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Dworcowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	290 000,00	240 000,00	179 325,13	74,72%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano zadanie pawilonów handlowych na targowisku miejskim.
1.3.2.87	Budowa ulic Akacjowej i Jutrzenki w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2021	1 191 000,00	1 180 000,00	1 165 804,52	98,80%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano ulice z kostki brukowej wraz z odwodnieniem, chodnikami i oświetleniem ulicznym.
1.3.2.88	Budowa ulicy Letniskowej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2021	546 926,00	500 000,00	432 229,16	86,45%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonano ulice z kostki brukowej wraz z odwodnieniem, chodnikami i oświetleniem ulicznym.
1.3.2.89	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	261 000,00	11 000,00	10 455,00	95,05%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.90	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	261 000,00	11 000,00	10 455,00	95,05%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.91	Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	4 954 257,18	3 454 257,18	2 239 536,42	64,83%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano utwardzenia nawierzchni na ulicach w Gminie Wyszków.
1.3.2.92	Partycypacja finansowa w kosztach realizacji budowy lokali mieszkalnych - blok II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	441 224,00	41 224,00	41 224,00	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Przekazano środki do WTBS Sp. z o.o.
1.3.2.93	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placu zabaw w Łosinnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	110 000,00	5 000,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji. Trwały prace koncepcyjne.
1.3.2.94	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	WYSZKÓW	2021	2022	100 000,00	10 000,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji. Trwały prace koncepcyjne.
1.3.2.95	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejścia dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Gen.J.Sowińskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	261 000,00	11 000,00	10 455,00	95,05%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową.

Burmistrz Wyszkowa  
Grzegorz Nowosielski