

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2021 rok

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%	opis
600			Transport i łączność	13 645 721,57	11 187 124,28	81,98	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 486,00	108 486,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 486,00	108 486,00	100,00	
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Drogoszewo	108 486,00	108 486,00	100,00	Przekazano dotację do Powiatu Wyszowskiego – zgodnie z umową.
	60016		Drogi publiczne gminne	13 537 235,57	11 078 638,28	81,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 537 235,57	11 078 638,28	81,84	
			Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Łosinnie	103 089,93	103 089,58	100,00	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej dł. 111,4 m; remont i przedłużenie przepustu oraz rozbiórkę ogrodzeń.
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	800 000,00	628 454,85	78,56	Wykonano chodnik z kostki brukowej w Natalinie wraz ze zjazdami do posesji o dł. 644mb. Wykonano chodnik wraz ze zjazdami, o nawierzchni z kostki brukowej, wzdłuż ul. Dworcowej o dł. 252,81 m. Wykonano chodniki wzdłuż ul. Paderewskiego po stronie wschodniej. Przeprowadzono wycinkę drzew oraz roboty rozbiórkowe i okrawężnikowanie oraz podbudowy po stronie zachodniej.
			Budowa drogi Kamieńczyk - Skuszew	22 000,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi o dł. ok.650m. Przyjęto koncepcję tej drogi.
			Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej	300 000,00	155 827,64	51,94	Wykonano częściowo roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
			Budowa odwodnienia ulicy Cichej	160 000,00	157 466,16	98,42	Wykonano odwodnienie ul. Cichej wraz z przebudową nawierzchni ulicy z kostki brukowej na odc. 64,27mb.
			Budowa progów zwalniających w Lucynowie Dużym i Tumanku	16 000,00	15 298,72	95,62	Wykonano progi zwalniające – zgodnie z planem.
			Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łąbędziej	1 100 000,00	1 057 174,51	96,11	Wybudowano ul. Na Skarpie dł. 119 m, ul. Łąbędzią dł. 183 m o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i przepompownią ścieków deszczowych.
			Budowa ulic Akacjowej i Jutrzenki w Wyszowie	1 180 000,00	1 165 804,52	98,80	Wykonano ulice (Akacjową i Jutrzenki) o nawierzchni z kostki brukowej dł. 464mb wraz z odwodnieniem kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym.
			Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej	40 000,00	39 360,00	98,40	Wykonano dokumentację projektową
			Budowa ulicy Chabrowej w Wyszowie	20 000,00	19 800,00	99,00	Wykonano dokumentację projektową budowy ulicy o dł. 407mb o nawierzchni z kostki brukowej
			Budowa ulicy Dolnej na os. Latoszek	430 000,00	411 067,17	95,60	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 336mb wraz z kanalizacją deszczową.
			Budowa ulicy Harcerskiej	360 000,00	358 710,79	99,64	Wykonano drogę z kostki brukowej dł. 144,20 m wraz z kanalizacją deszczową i linią oświetlenia ulicznego.
			Budowa ulicy Jasnej na os. Latoszek w Wyszowie	470 000,00	451 794,18	96,13	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 227,4mb wraz z kanalizacją deszczową.
			Budowa ulicy Jaśminowej na Oś. Zakrzęzie w Wyszowie	90 000,00	38 376,00	42,64	Wykonano dokumentację projektową budowy ulicy Jaśminowej wraz z chodnikiem jednostronnym o nawierzchni z kostki brukowej i odwodnieniem za pomocą drenażu.

Budowa ulicy Leśnej w Lucynowie Dużym	246 000,00	242 461,38	98,56	Wykonano odcinek drogi z kostki brukowej dł. 235,00 m.
Budowa ulicy Letniskowej w Wyszkanie	500 000,00	432 229,16	86,45	Wykonano ulicę o nawierzchni z kostki brukowej dł. 438,00 m.
Budowa ulicy Makowej w Kamieńczyku	35 000,00	23 370,00	66,77	Wykonano koncepcję budowy ulicy oraz część dokumentacji projektowej, kontynuacja w roku 2022.
Budowa ulicy Ruczajowej	20 000,00	0,00	0,00	Wykonano koncepcję budowy ulicy.
Budowa ulicy Telimeny	1 110 000,00	857 575,40	77,26	Wykonano ulicę z chodnikiem o dł. 350,80mb o nawierzchni z kostki brukowej.
Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	3 454 257,18	2 239 536,42	64,83	Wykonano utwardzenia nawierzchni metodą natrysku na ulicach: Dolnej w Lucynowie (dł.80,56mb); Makowej w Wyszkanie (dł. 271mb); Słonecznikowej w Wyszkanie (dł. 274mb); Batorego w Wyszkanie (dł. 322,71mb); Tytanowej w Rybieniu Nowym (dł .362mb); Mazowieckiej w Kamieńczyku (dł. 169,4mb); ulicy Baśniowej w Leszczycie Nowiny (dł. 504mb), ulicy Przemysłowej w Wyszkanie (dł. 949,37mb), ulicy Świerkowej w Leszczycie Nowiny (dł. 452 mb), ulicy Słowiczej w Ślubowie (dł. 512 mb), drogi gminnej w Ślubowie (dł. 189,44 mb), ulicy Mazowieckiej w Kamieńczyku (dł. 242,00 mb).
Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszkanie	20 000,00	19 500,00	97,50	Wykonano dokumentację projektową
Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg	490 000,00	382 870,60	78,14	Wykonano drogę z kostki brukowej dł. 148,28 m.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejściu dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W	11 000,00	10 455,00	95,05	Wykonano dokumentację projektową
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie na ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W przy Szkoła Podstawowej Nr 4	11 000,00	10 455,00	95,05	Wykonano dokumentację projektową
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W	11 000,00	10 455,00	95,05	Wykonano dokumentację projektową
Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda Nałęcz - Komorowskiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego	580 807,00	574 022,57	98,83	Realizacja inwestycji rozpoczętej w 2020r. Wykonano roboty wykończeniowe, oznakowanie poziome i pionowe, dokończono wykonywanie chodników i ścieżek rowerowych.
Przebudowa drogi na działce 128/5 w Lucynowie	222 000,00	221 740,06	99,88	Wykonano drogę główną o dł. 62,8mb i drogi boczne o dł. 92,5mb o nawierzchni z kostki brukowej.
Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lucynowie i Lucynowie Dużym	35 648,73	35 055,00	98,33	Wykonano dokumentację projektową
Przebudowa ul. Ziołowej, ul. Jesionowej i odcinka ul. Krętej w Skuszewie Gmina Wyszaków - et. II	470 000,00	469 672,18	99,93	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej dł. 473,57 m.
Przebudowa ulic Bocianiej i Ziołowej w Skuszewie	29 913,91	5 891,80	19,70	Wykonano próg zwalniający i oznakowanie ulicy w ramach funduszu sołectkiego.
Przebudowa ulicy Geodetów - etap II i ul. Spacerowej	60 000,00	58 000,00	96,67	Wykonano dokumentację projektową.
Przebudowa ulicy Sosnowej	200 000,00	64 575,00	32,29	Wykonano koncepcję budowy ulicy oraz część dokumentacji projektowej, kontynuacja w roku 2022.
Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróźki w Rybieniu Nowym	700 000,00	616 125,77	88,02	Wykonano ulicę św. Mikołaja o dł. 192,36mb i Dobrej Wróźki o dł. 133,2 mb z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.

		Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego- etap I	135 000,00	131 905,00	97,71	Wykonano dokumentację projektową.
		Utwardzenie nawierzchni ulicy Leśnej w Rybnie metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	34 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne.
		Utwardzenie nawierzchni ulic Mazowieckiej i Kukawskiej metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	36 398,92	36 398,92	100,00	Wykonano utwardzenie nawierzchni ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku (dł.72,6mb) metodą natrysku w ramach funduszu sołeckiego
		Utwardzenie nawierzchni ulicy Dolnej metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	34 119,90	34 119,90	100,00	Wykonano utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej w Lucynowie (dł.53,7mb) metodą natrysku w ramach funduszu sołeckiego
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 562 224,00	2 071 999,06	80,87	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 000,00	959 775,06	66,19	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 032,53	125 454,93	95,02	
		Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszkanie	132 032,53	125 454,93	95,02	Wykonano pomieszczenie kotłowni wraz z urządzeniami grzewczymi, wykonano instalację c.o., instalację wodociągową (cieplej i zimnej wody) oraz instalację elektryczną do zasilania kotłowni.
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 967,47	103 898,13	88,07	
		Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszkanie	117 967,47	103 898,13	88,07	Wykonano pomieszczenie kotłowni wraz z urządzeniami grzewczymi, wykonano instalację c.o., instalację wodociągową (cieplej i zimnej wody) oraz instalację elektryczną do zasilania kotłowni.
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	730 422,00	60,87	
		Zakup gruntów , budynków i budowli	1 200 000,00	730 422,00	60,87	Wykupowano grunty na potrzeby inwestycyjne oraz do gminnego zasobu nieruchomości.
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	41 224,00	41 224,00	100,00	
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	41 224,00	41 224,00	100,00	
		Partycypacja finansowa w kosztach realizacji budowy lokali mieszkalnych - blok II	41 224,00	41 224,00	100,00	Przekazano partycypację stosownie do zawartej umowy.
	70095	Pozostała działalność	1 071 000,00	1 071 000,00	100,00	
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 071 000,00	1 071 000,00	100,00	
		Objęcie przez Gminę Wyszaków udziałów w WTBS w celu realizacji zadania " Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Łącznej w Wyszkanie	1 071 000,00	1 071 000,00	100,00	Objęto udziały w WTBS.
710		Działalność usługowa	3 718,94	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	3 718,94	0,00	0,00	
		6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 718,94	0,00	0,00	
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 718,94	0,00	0,00	Przekazano dotację, która następnie została zwrócona w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 250,00	415 750,00	82,78	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00	

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	
		Zakup radiowozu przez Powiatową Komendę Policji w Wyszkwie	30 000,00	30 000,00	100,00	Wpłacono środki na zakup radiowozu.
75412		Ochotnicze straże pożarne	472 250,00	385 750,00	81,68	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	472 250,00	385 750,00	81,68	
		Zakup aparatów tlenowych przez OSP Lucynów Duży	2 250,00	2 250,00	100,00	Przekazano dotację na zakup 2 aparatów tlenowych.
		Zakup samochodu ratowniczego przez OSP Kamieńczyk	70 000,00	63 500,00	90,71	Przekazano dotację na zakup samochodu ratowniczego.
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - OSP Kamieńczyk	320 000,00	320 000,00	100,00	Przekazano dotację na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Gulczewo	80 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od zakupu w 2021 roku w związku z brakiem finansowania projektu przez OSP.
801		Oświata i wychowanie	527 307,00	339 270,08	64,34	
	80101	Szkoły podstawowe	307 307,00	122 649,12	39,91	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 307,00	122 649,12	39,91	
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie	100 000,00	15 375,00	15,38	Wykonano dokumentację projektową oraz zweryfikowano ją pod względem poprawności.
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne.
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne.
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne.
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Leszczycie - Nowiny do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne.
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Leszczycie Starym do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne.
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4	75 000,00	74 967,12	99,96	Zadanie zrealizowano w całości.
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	32 307,00	32 307,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości.
	80104	Przedszkola	220 000,00	216 620,96	98,46	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	216 620,96	98,46	
		Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7	220 000,00	216 620,96	98,46	Wykonano plac zabaw z 2 piaskownicami, zestawem zabawowym ze zjeżdżalniami, zamontowano urządzenia ścieżki zdrowia. Wykonano nasadzenia krzewów.
851		Ochrona zdrowia	465 000,00	465 000,00	100,00	
	85111	Szpital ogólny	465 000,00	465 000,00	100,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	465 000,00	100,00	
		Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkwie- etap II	465 000,00	465 000,00	100,00	Przekazano dotację do SP ZOZ – zgodnie z umową.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 210 705,30	2 392 310,68	74,51	

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 057,31	257 661,09	75,77	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 057,31	257 661,09	75,77	
		Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	80 000,00	77 483,14	96,85	Wybudowano oświetlenie typu LED w Leszczydole Pustki (13 opraw), dowieszono oprawy na ul. Bławatkowej w Wyszkwowie (2szt.), na ul. Pszczółki Mai w Rybieniu Nowym (1szt.), wykonano projekt oświetlenia ul. Ciepłej w Wyszkwowie.
		Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego	147 619,40	130 460,09	88,38	Dowieszono oprawy typu LED : w msc. Fidest (1szt.), w msc. Skuszew (4szt.), w Rybieniu Nowym (4szt.), w msc. Natalin (14szt.), Wymieniono oprawy na typu LED w msc. Drogoszewo (73szt.), Olszance (25szt.), Leszczydół Pustki (8szt.), Tumanku (20szt.), Rybienio Nowe (79szt.), Leszczydole Działki (45szt.), Sitno (50szt.),
		Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Puste Łąki poprzez budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Jadowskiej - etap II	39 705,91	20 985,86	52,85	Wybudowano oświetlenie uliczne typu LED (7 słupów i opraw);
		Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Swiniotopi poprzez budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej - etap III	22 732,00	22 732,00	100,00	Wybudowano oświetlenie uliczne typu LED przy ul. Leśnej w (7 słupów i opraw);
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	50 000,00	6 000,00	12,00	Wykonano dokumentację projektową dot. wymiany oświetlenia na energooszczędne na ul. Sowińskiego.
90095		Pozostała działalność	2 870 647,99	2 134 649,59	74,36	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 647,89	1 035 436,86	86,24	
		Budowa dodatkowego zadaszenia pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Dworcowej	240 000,00	179 325,13	74,72	Wykonano zadaszenie pawilonów handlowych na targowisku miejskim.
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jaśminowej w Wyszkwowie	130 000,00	121 525,00	93,48	Wykonano kanalizację sanitarną na odcinku ul. Jaśminowej o dł. sieci głównej 104,7m i przykanaliki o dł. 21,15m (3 szt)
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej	20 000,00	9 225,00	46,13	Wykonano koncepcję budowy ulicy kanalizacji sanitarnej, kontynuacja w roku 2022.
		Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku	66 400,45	66 355,50	99,93	Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Deskurów i Leszczydół Nowiny.
		Budowa parku zabaw dla psów	90 000,00	89 985,58	99,98	Wykonano ogrodzony park zabaw dla psów z urządzeniami treningowymi dla psów, psią toaletą, ławkami i koszami na śmieci.
		Budowa placu zabaw w Rybnie	5 000,00	50,00	1,00	Trwały prace przygotowawcze. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów, przeniesiono zgłoszenia robót na Gminę Wyszków.
		Plac zabaw na Osiedlu Młodych	320 000,00	318 096,09	99,41	Wykonano plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową wraz z ogrodzeniem, oświetleniem 3 lampami i utwardzeniem dojazdu
		Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamieńczyk	180 539,00	163 647,72	90,64	Wykonano plac zabaw z zestawem zabawowym ze zjeżdżalnią, huśtawką wahadłową, huśtawką wagową, platformą na sprężynach, bujakiem sprężynowic, piaskownicą, ławkami, a oraz nasadzenia drzew i krzewów. Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa - 150,00 m ² . Nawierzchnia z kostki betonowej – 90,0 m ² .

		Wyposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji	48 708,44	48 615,98	99,81	Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Tulewo Górne, Kręgi Nowe i Leszczydół Pustki.
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placu zabaw w Łosinnie	5 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne.
		Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II	10 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne.
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Stefana Okrzei w ramach zadania "Kolej na park"	70 000,00	24 563,10	35,09	Wykonano inwentaryzację zieleni oraz wytyczne do koncepcji. Zakupiono używane wagony kolejowe – jako elementy przyszłego parku.
		Zakup wiat przystankowych	15 000,00	14 047,76	93,65	Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Tumanek i Leszczydół Podwielątki.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 611,60	641 008,65	80,27	
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkuwie	798 611,60	641 008,65	80,27	Prowadzono prace ogrodnicze w Parku Miejskim, dokonano nasadzeń zieleni przyulicznej w ul. Marsz. J. Piłsudskiego.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 388,50	422 586,28	73,96	
		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkuwie	100 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie. Trwały prace przygotowawcze do realizacji projektu.
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkuwie	471 388,50	422 586,28	89,65	Prowadzono prace ogrodnicze w Parku Miejskim, dokonano nasadzeń zieleni przyulicznej w ul. Marsz. J. Piłsudskiego.
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	35 617,80	11,87	
		Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany kotłowni na paliwo stałe	300 000,00	35 617,80	11,87	Przekazano dotacje dla mieszkańców stosownie do zaakceptowanych wniosków.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 310,66	181 802,72	29,55	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	615 310,66	181 802,72	29,55	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 383,52	115 274,75	27,16	
		Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkuw poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II	424 383,52	115 274,75	27,16	Wykonano alejki z kostki brukowej i nawierzchni typu Hanse Grande w Parku Miejskim.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 927,14	66 527,97	34,84	
		Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkuw poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II	190 927,14	66 527,97	34,84	Wykonano alejki z kostki brukowej i nawierzchni typu Hanse Grande w Parku Miejskim.
926		Kultura fizyczna	434 000,00	382 011,32	88,02	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	430 000,00	382 011,32	88,84	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	102 659,44	68,44	
		Modernizacja szatni pływalni	150 000,00	102 659,44	68,44	Zadanie zrealizowane przez WOSIR Wyszkuw.
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	280 000,00	279 351,88	99,77	
		Modernizacja elewacji wejściowej pływalni	72 886,43	72 816,35	99,90	Przekazano dotację do WOSIR zgodnie z planem.
		Modernizacja stadionu - nagłośnienie, tablica wyników.	107 113,57	107 113,57	100,00	Przekazano dotację do WOSIR zgodnie z planem.
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z wymaganym oprogramowaniem.	100 000,00	99 421,96	99,42	Przekazano dotację do WOSIR zgodnie z planem.
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	

		łączy na Bug - utworzenie dwóch tran granicznych kajakowych szlaków turystycznych.	4 000,00	0,00	0,00	Gmina Drohiczyn zrezygnowała z dofinansowania.
Razem			21 966 237,47	17 435 268,14	79,37	

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski