

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	%	Opis
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 484 208,38	34 338 304,12	4 933 762,00	14,37	
1.a	- wydatki bieżące				16 149 187,75	6 761 803,21	2 718 638,60	40,21	
1.b	- wydatki majątkowe				71 335 020,63	27 576 500,91	2 215 123,40	8,03	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 544 545,93	6 869 025,30	1 069 070,56	15,56	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 459 459,31	925 238,27	492 317,53	53,21	
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszкові - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	443 900,00	34 600,00	19 820,76	57,29	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.1	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu	Szkoła Podstawowa nr 5	2019	2022	220 003,84	150 364,82	106 093,91	70,56	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.1	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie (S.P. Rybno) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Rybnie	2020	2022	64 192,70	5 735,00	1 780,74	31,05	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.1	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie (S.P. Lucynów) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Lucynowie	2020	2022	108 479,80	12 598,00	6 377,69	50,62	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.1	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszкові - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	169 135,00	16 752,50	7 039,44	42,02	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.1	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszкові - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa nr 3	2020	2022	164 760,00	17 900,00	9 986,19	55,79	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.1	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszкові - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2022	179 585,00	20 047,50	10 265,83	51,21	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.1	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszкові - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa nr 5	2020	2022	190 129,00	17 900,00	8 611,37	48,11	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

1.1.1.10	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 438,54	3 408,40	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu.
1.1.1.11	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 035,59	3 278,52	1 092,84	33,33	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.12	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wyszowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 474,78	3 424,94	1 141,64	33,33	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.13	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszowie - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	10 343,23	3 381,06	1 127,02	33,33	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.14	Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie (S.P. Lucynów) - Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2020	2022	9 032,49	2 844,13	0,00	0,00	Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu.
1.1.1.15	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	845 949,39	613 449,86	311 130,10	50,72	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.16	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszów poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	22 999,95	19 553,54	7 850,00	40,15	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 085 086,62	5 943 787,03	576 753,03	9,70	
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszowie - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski	2016	2022	7 235 399,92	431 896,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki planowane na II półroczu.
1.1.2.9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2022	27 341,20	13 339,12	13 339,12	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową
1.1.2.10	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	6 227 181,93	4 085 191,06	17 567,00	0,43	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki planowane na II półroczu.
1.1.2.11	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszów poprzez ochronę obiektów zabytkowych- etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	1 595 163,57	1 413 360,85	545 846,91	38,62	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano alejki i małą architekturę w Parku Miejskim.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				69 939 662,45	27 469 278,82	3 864 691,44	14,07	
1.3.1	- wydatki bieżące				13 689 728,44	5 836 564,94	2 226 321,07	38,14	

1.3.1.8	Umowa serwisowa programu ESOU SC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	Urząd Miejski	2015	2022	66 420,00	13 284,00	13 284,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.22	Dostęp do usługi eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modułem IMZP oraz IMPA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2025	21 525,00	3 075,00	3 075,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.23	Udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OPS	2019	2022	175 000,00	65 000,00	35 363,11	54,40	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.25	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	2 205 600,00	735 200,00	290 855,13	39,56	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.29	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek na lata 2021 - 2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2025	1 500 000,00	300 000,00	73 303,41	24,43	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki były związane ze świadczeniem usług przez Bank obsługujący gminę i jej jednostki.
1.3.1.30	Dostawa energii elektrycznej na lata 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	6 000 000,00	3 000 000,00	1 030 687,20	34,36	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.31	Wdrożenie serwisu elektronicznego pn. "Przyjazne deklaracje" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	57 000,00	15 000,00	7 380,00	49,20	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.32	System informacji prawnej "Legalis administracja" - Poprawa jakości pracy Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2021	2023	14 183,44	5 005,94	5 005,94	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2021 - 2023 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	3 050 000,00	1 500 000,00	669 264,72	44,62	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Niższe wykonanie związane z warunkami pogodowymi w I półroczu.
1.3.1.34	Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	600 000,00	200 000,00	98 102,56	49,05	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.2.	- wydatki majątkowe				56 249 934,01	21 632 713,88	1 638 370,37	7,57	
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2009	2025	2 504 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszków	Urząd Miejski	2009	2023	472 000,00	50 000,00	47 900,00	95,80	Zadanie w trakcie realizacji. Złożono wniosek na dofinansowanie do Ministerstwa Sportu.
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2023	669 707,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.24	Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2022	119 641,00	80 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.25	Przebudowa mostu w Kamieńczuku - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	Urząd Miejski	2010	2025	585 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.36	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Działanie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2024	1 160 000,00	160 000,00	500,00	0,31	Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.43	Budowa ulicy Dolnej w Lucynowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2023	15 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.

1.3.2. 48	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2023	187 500,00	30 000,00	0,00	0,00	Trwały uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie określenia zakresu prac. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania.
1.3.2. 50	Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w Leszczydle Nowinach, gmina Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2023	112 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2. 51	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2027	9 950 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2. 53	Przebudowa ulicy Nadgórze - Poprawa infrastruktury drogowej miasta Wyszaków	Urząd Miejski	2017	2026	204 378,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2. 65	Budowa drogi w Leszczydle Nowinach (ul. Dębowa) w stronę Jaszczółt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2013	2024	1 622 530,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2. 66	Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2022	2 255 000,00	1 980 000,00	721 574,18	36,44	Inwestycja realizowana zgodnie z planem. Wykonano nawierzchnię drogi wraz z chodnikami, miejscami postojowymi i oświetleniem.
1.3.2. 70	Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2023	9 155 000,00	4 883 283,90	0,00	0,00	Trwały prace projektowe.
1.3.2. 71	Przebudowa ulicy Geodetów - etap II i ul. Spacerowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2020	2023	100 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2. 74	Budowa placu zabaw w Rybnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2022	110 000,00	95 000,00	0,00	0,00	Gmina posiada dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.
1.3.2. 76	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szlachetnej i Pogodnej w Leszczydle Nowiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	120 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2. 77	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszaków - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2023	50 000,00	0,00	0,00		Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2. 78	Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2019	2024	7 190 592,23	1 774 457,88	269 701,75	15,20	Zadanie w trakcie realizacji. Trwała budowa dróg w dzielnicy przemysłowej.
1.3.2. 84	Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2020	2022	639 360,00	600 000,00	3 800,00	0,63	Oczekiwano na wydanie decyzji ZriD.
1.3.2. 89	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejściu dla pieszych w Wyszakowie przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	261 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Trwały roboty budowlane. Płatność przewidziana na II półrocze.
1.3.2. 90	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszakowie przy ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	261 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Trwały analizy dotyczące zasadności i uwarunkowań technicznych.

1.3.2. 91	Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	6 954 257,18	2 500 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Wykonywano drogi i ulice na terenie gminy Wyszków.
1.3.2. 92	Partycypacja finansowa w kosztach realizacji budowy lokali mieszkalnych - blok II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	441 224,00	400 000,00	400 000,00	100,00	Wniesiono partycypację zgodnie z podpisaną umową.
1.3.2. 93	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placu zabaw w Łosinnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	210 000,00	205 000,00	615,00	0,30	Trwała procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych.
1.3.2. 94	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	878 972,10	778 972,10	885,60	0,11	Trwało postępowanie przetargowe.
1.3.2. 95	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejścia dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Gen.J.Sowińskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	261 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Trwały roboty budowlane. Płatność przewidziana na II półrocze.
1.3.2. 96	Budowa ulicy Broniewskiego w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	261 377,50	250 000,00	1 599,00	0,64	Zaktualizowano dokumentację projektową.
1.3.2. 97	Budowa ulicy Chabrowej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	1 356 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	Trwały prace przygotowawcze do przetargu.
1.3.2. 98	Budowa ulicy Małej w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	339 350,00	330 000,00	615,00	0,19	Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.
1.3.2. 99	Budowa ulicy Ruczajowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	1 250 000,00	1 230 000,00	16 800,00	1,37	Opracowywano dokumentację projektową.
1.3.2. 100	Budowa ulicy Składanowskiego w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	2 088 745,00	2 050 000,00	24 600,00	1,20	Aktualizacja dokumentacji projektowej.
1.3.2. 101	Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	1 535 845,00	1 534 000,00	3 000,00	0,20	Trwały roboty budowlane.
1.3.2. 102	Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienio Nowe , Rybienio Stare , Rybno , Kręgi Nowe , gm. Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2022	150 455,00	140 000,00	0,00	0,00	Trwało przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienia z GDDKiA.
1.3.2. 103	Budowa ulicy Telimeny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2022	1 120 000,00	140 000,00	135 586,84	96,85	Zakończono realizację zadania.
1.3.2. 104	Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszkanie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2021	2022	290 000,00	270 000,00	0,00	0,00	Trwały roboty budowlane.
1.3.2. 105	Przebudowa ulicy Sosnowej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2020	2022	240 000,00	180 000,00	0,00	0,00	Opracowywano dokumentację projektową.

1.3.2. 106	Budowa ulicy Makowej w Kamieńczyku - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2017	2022	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Opracowywano dokumentację projektową.
1.3.2. 107	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Opracowywano dokumentację projektową.
1.3.2. 108	Budowa drogi Kamieńczyk - Skuszew - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	Urząd Miejski	2021	2022	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	Opracowywano dokumentację projektową.
1.3.2. 109	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Opracowywano dokumentację projektową.
1.3.2. 111	Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Leśnej do Leszczydołu Starego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	882 000,00	32 000,00	11 193,00	34,98	Wykonano koncepcję.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski