

## Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 075,00</b>	61,50	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	3 075,00	61,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 075,00	61,50	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szlachetnej i ulicach przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny	5 000,00	3 075,00	61,50	Wykonano aktualizację kosztorysu.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 505 120,34</b>	<b>20 535 154,51</b>	77,48	
	60011		Drogi publiczne krajowe	140 000,00	109 052,56	77,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	109 052,56	77,89	
			Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe , Rybienko Stare , Rybno , Kręgi Nowe , gm. Wyszaków	140 000,00	109 052,56	77,89	Wykonano dokumentację projektową drogi.
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszaków	10 000,00	10 000,00	100,00	Wykonano mapy do celów projektowych.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 838 889,56	1 732 259,90	94,20	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 838 889,56	1 732 259,90	94,20	
			Budowa drogi powiatowej Nr 4408W - ul. Daszyńskiego w Wyszkanie	1 568 889,56	1 568 889,56	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W poprzez przebudowę chodnika w m. Kamieńczyk	270 000,00	163 370,34	60,51	Przekazano dotację zgodnie z umową.
	60016		Drogi publiczne gminne	24 516 230,78	18 683 842,05	76,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 516 230,78	18 683 842,05	76,21	
			Budowa chodnika w miejscowości Łosinno przy ulicy Centralnej	185 000,00	160 782,55	86,91	Wykonano chodnik wraz z odwodnieniem.

Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	1 120 000,00	969 147,85	86,53	Wykonano chodniki: przy ul. Paderewskiego w Wyszkanie, przy ul. Matejki w Wyszkanie, w Natalinie, przy ul. Kowalskiego w Wyszkanie, chodnik wraz z miejscami postojowymi przy ul. KEN. W Wyszkanie, przy ul. Centralnej w Łosinnie.
Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Pułtuskiej ( łącznik między Biedronką a Kauflandem)	40 000,00	17 343,00	43,36	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa drogi Kamieńczyk - Skuszew	22 000,00	0,00	0,00	Trwały prace projektowe.
Budowa drogi na działkach nr 200/3 i 197 w Leszczydle Starym	380 000,00	363 307,00	95,61	Zakończono budowę ciągu pieszo - jezdni o nawierzchni z kostki brukowej.
Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej	1 980 000,00	1 840 267,13	92,94	Zakończono budowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z budową ciągu pieszego, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym - kontynuacja robót rozpoczętych w 2021 r.
Budowa odwodnienia działek 3692 i 3693/4 przy ulicy Wąskiej	130 000,00	115 459,76	88,82	Wykonano odwodnienie działek przy ul. Wąskiej.
Budowa przejść dla pieszych w Alei Piłsudskiego	50 000,00	14 145,00	28,29	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulic Gen. J. Bema i Szkolnej	600 000,00	3 800,00	0,63	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację kosztorysów. Wydłużono okres realizacji zadania ze względu na problemy z przebiegiem drogi w kontekście własności gruntów.
Budowa ulicy Broniewskiego w Wyszkanie	250 000,00	218 026,72	87,21	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
Budowa ulicy Centralnej w Gulczewie	830 000,00	813 355,83	97,99	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
Budowa ulicy Chabrowej w Wyszkanie	1 208 000,00	941 908,54	77,97	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
Budowa ulicy Jaśminowej na Os. Zakręcie w Wyszkanie	2 490 000,00	2 294 603,93	92,15	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej oraz ciąg pieszy i oświetlenie uliczne.
Budowa ulicy Makowej w Kamieńczuku	12 000,00	11 562,00	96,35	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Malinowej w Drogoszewie	350 000,00	328 393,02	93,83	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
Budowa ulicy Matej w Wyszkanie	330 000,00	277 477,41	84,08	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie	80 000,00	43 050,00	53,81	Wykonano projekt koncepcyjny.
Budowa ulicy Pinokia w Rybieniu Nowym	35 000,00	34 440,00	98,40	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Ruczajowej	1 230 000,00	872 299,12	70,92	Realizowano budowę drogi, zakończenie robót planowane w 2023 r.

Budowa ulicy Składanowskiego w Wyszkanie	2 050 000,00	1 947 973,39	95,02	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.
Budowa ulicy Stanisława Staszica w Wyszkanie - etap I	70 000,00	15 129,00	21,61	Trwały prace przedprojektowe: wykonano koncepcję przebiegu ulicy, mapy do celów projektowych i badania geotechniczne.
Budowa ulicy Stefana Batorego w Wyszkanie	75 000,00	58 523,40	78,03	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Strumykowej w Lucynowie Dużym	1 300 000,00	1 220 384,61	93,88	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
Budowa ulicy Szlachetnej i ulic przyległych w miejscowości Leszczydół Nowiny	5 000,00	4 920,00	98,40	Wykonano aktualizację kosztorysu.
Budowa ulicy Telimeny	140 000,00	137 511,30	98,22	Zakończono realizację budowy drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym i oświetleniem ulicznym (kontynuacja robót rozpoczętych w 2021 r.).
Budowa ulicy Truskawkowej na os. Zakręcie	30 000,00	23 911,20	79,70	Wykonano dokumentację projektową.
Budowa ulicy Wąskiej w Lucynowie	12 000,00	7 134,00	59,45	Wykonano koncepcję przebiegu drogi.
Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	2 500 000,00	1 857 316,62	74,29	Wykonano modernizację dróg: ul. Kolonijna na os. Latoszek, ul. Piotrusia Pana w Rybieniu Nowym, ul. Kukawska w Kamieńczyku, ul Zakręcie w Wyszkanie, ul. Słowackiego w Lucynowie dł. 116 m, ul. Familijna w Tulewie, ul. Czerwonego Kapturka w Rybieniu nowym, ul. Wspólna w Wyszkanie, przy rondzie w ul. Pułtuskiej.
Modernizacja ul. Jasnej w Wyszkanie - etap II	170 000,00	169 299,23	99,59	Wybudowano drogę o nawierzchni z płyt typu „Jomb”.
Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszkanie	270 000,00	251 744,10	93,24	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej.
Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg	1 774 457,88	1 759 680,07	99,17	Zadanie realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym. Wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W	250 000,00	183 436,66	73,37	Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych, doświetlenie i montaż znaków aktywnych.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie na ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W przy Szkole Podstawowej Nr 4	250 000,00	134 814,40	53,93	Wykonano przebudowę przejścia dla pieszych, doświetlenie i montaż znaków aktywnych.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W	50 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono do realizacji zadania ze względu na to, że oferty w przetargu przewyższyły zaplanowane środki.

		Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Leśnej do Leszczydołu Starego	32 000,00	31 980,00	99,94	Wykonano dokumentację projektową.
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul.kard. Stefana Wyszyńskiego w Lucynowie i Lucynowie Dużym	3 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2023 roku.
		Przebudowa skrzyżowania Alei Marszałka Piłsudskiego z ul. Żelazną i ul. Towarową	50 000,00	14 760,00	29,52	Wykonano koncepcję przebudowy skrzyżowania.
		Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym	1 534 000,00	1 380 569,41	90,00	Wybudowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.
		Rozbudowa ulic ks. J. Popiełuszki i Soplicy	50 000,00	0,00	0,00	Trwały prace przedprojektowe.
		Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego-etap I	2 398 772,90	0,00	0,00	Trwały uzgodnienia dotyczące przebiegu drogi. Przesunięto realizację zadania ze względu na znaczącą wartość projektu.
		Rozbudowa ulicy Sosnowej w Wyszowie	180 000,00	165 385,80	91,88	Wykonano dokumentację projektową i mapy podziałowe.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 976 600,00</b>	<b>4 332 122,51</b>	<b>72,48</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 526 600,00	3 932 122,51	71,15	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 600,00	3 932 122,51	71,15	
		Zakup gruntów , budynków i budowli	5 526 600,00	3 932 122,51	71,15	Wykupowano nieruchomości na potrzeby inwestycji gminnych oraz do gminnego zasobu nieruchomości.
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
		Poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych Gminy Wyszów	50 000,00	0,00	0,00	Trwały prace koncepcyjne.
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	100,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00	
		Partycypacja finansowa w kosztach realizacji budowy lokali mieszkalnych - blok II	400 000,00	400 000,00	100,00	Wniesiono partycypację do Wyszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>237 339,12</b>	<b>193 461,80</b>	<b>81,51</b>	
	71035	Cmentarze	224 000,00	180 122,68	80,41	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	156 137,68	78,07	
		Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym - etap II	200 000,00	156 137,68	78,07	Wykonano ciąg pieszego o nawierzchni z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym.

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 985,00	99,94	
		Zakup kontenera magazynowego na cmentarz miejski	24 000,00	23 985,00	99,94	Zakupiono kontener na cmentarz komunalny.
	71095	Pozostała działalność	13 339,12	13 339,12	100,00	
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 339,12	13 339,12	100,00	
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	13 339,12	13 339,12	100,00	Przekazano dotację zgodnie z umową.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 182 905,57</b>	<b>1 040 554,35</b>	87,97	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 182 905,57	1 040 554,35	87,97	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	247 682,82	67,49	
		Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych	42 000,00	37 507,49	89,30	Wykonano dojście z kostki brukowej do miejsca zbiórki do ewakuacji oraz partycypowano w przebudowie wejścia do budynku będącego współwłasnością Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.
		Modernizacja instalacji c.o. w budynku biurowym Urzędu Miejskiego- etap I	250 000,00	142 136,24	56,85	Wykonano I etap modernizacji instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego.
		Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego	75 000,00	68 039,09	90,72	Zainstalowano klimatyzatory w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 905,57	645 905,57	100,00	
		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	645 905,57	645 905,57	100,00	Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	146 965,96	86,45	
		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	170 000,00	146 965,96	86,45	Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>227 000,00</b>	<b>226 897,35</b>	99,95	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	49 937,35	99,87	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	49 937,35	99,87	
		Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego	10 000,00	10 000,00	100,00	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji.

		Zakup systemu CCTV dla potrzeb KPP w Wyszkanie	40 000,00	39 937,35	99,84	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji.
75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00	
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Gulczewo	80 000,00	80 000,00	100,00	Przekazano dotację na zakup samochodu dla OSP Gulczewo.
75495		Pozostała działalność	97 000,00	96 960,00	99,96	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 960,00	99,96	
		Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych - lokalne systemy bezpieczeństwa	97 000,00	96 960,00	99,96	Zmodernizowano miejski system monitoringu poprzez dostawę i montaż 6 kamer monitoringu miejskiego z wykonaniem podłączenia zasilania i sygnału oraz konfiguracją w centrum oglądowym.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>741 420,00</b>	<b>611 874,68</b>	<b>82,53</b>	
80101		Szkoły podstawowe	216 420,00	116 411,00	53,79	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 420,00	116 411,00	53,79	
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie	50 000,00	47 900,00	95,80	Wykonano dokumentację projektową.
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 5	46 420,00	46 371,00	99,89	Wykonano modernizację łazienek w SP Nr 5.
		Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wyszkanie	50 000,00	0,00	0,00	Trwały prace przedprojektowe.
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Leszczydole Nowiny	35 000,00	11 070,00	31,63	Wykonano audyt energetyczny.
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lucynowie	35 000,00	11 070,00	31,63	Wykonano audyt energetyczny.
80104		Przedszkola	525 000,00	495 463,68	94,37	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	495 463,68	94,37	
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 7	35 000,00	11 070,00	31,63	Wykonano audyt energetyczny.
		Wymiana dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 9	70 000,00	68 000,56	97,14	Wymieniono dźwig towarowy w przedszkolu.
		Wymiana nawierzchni placów zabaw przy Przedszkolu nr 7	270 000,00	268 746,51	99,54	Wykonano wymianę nawierzchni żwirowej i trawiastej na poliuretan i maty przerosłowe.

		Zakup zabawek na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7	150 000,00	147 646,61	98,43	Zakupiono zabawki na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>465 000,00</b>	<b>381 000,00</b>	81,94	
	85111	Szpital ogólny	465 000,00	381 000,00	81,94	
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	381 000,00	81,94	
		Likwidacja barier architektonicznych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	465 000,00	381 000,00	81,94	Przekazano dotację do SP ZOZ zgodnie z umową.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 777,13</b>	99,55	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	49 777,13	99,55	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 777,13	99,55	
		Zakup serwera z oprogramowaniem do Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000,00	49 777,13	99,55	Zakupiono serwer z oprogramowaniem.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 498 193,06</b>	<b>2 643 688,17</b>	35,26	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	9 225,00	92,25	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 225,00	92,25	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Wyszkanie	10 000,00	9 225,00	92,25	Przygotowywano dokumentację projektową.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 106,00	513 632,06	64,12	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 106,00	513 632,06	64,12	
		Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	320 000,00	300 606,29	93,94	Wykonano oświetlenie: na ul. Ciepłej w Wyszkanie, ul. Kalinowej w Pustych Łąkach, ul. Wrzosowej w msc. Świniotop, ul. Powstańców w Drogoszewie, ul. Łatoszek w Wyszkanie oraz linie zasilające w Rybieniu Starym i Rybieniu Nowym.
		Modernizacja linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Skuszewie przy ulicy Przejazdowej	60 000,00	45 018,30	75,03	Wykonano montaż nowych słupów z oprawami LED (5 szt.) oraz montaż nowych opraw oświetlenia na istniejących słupach (5 szt.).
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego ul. Sowińskiego w Wyszkanie	261 106,00	50 782,40	19,45	Realizowano wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED (60 szt.) i modernizację istniejących słupów. <u>Zakończenie robót planowane w 2023 r.</u>
		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.	160 000,00	117 225,07	73,27	Wykonano montaż nowych słupów (12 szt.) i opraw oświetlenia ulicznego (14 szt.) przy ul. Pułtuskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Wąskiej.

90095		Pozostała działalność	6 687 087,06	2 120 831,11	31,72	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	1 246 699,90	79,41	
		Budowa napisu promującego miasto na Placu Miejskim	180 000,00	124 030,00	68,91	Wykonano fundamenty do montażu napisu. Wykonano i dostarczono napis (bez montażu)
		Budowa placu zabaw w Rybnie	95 000,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięte w realizacji ze względu na oczekiwanie na dofinansowanie ze środków LGD.
		Budowa slipu do wodowania łodzi na nadbrzeżu rzeki BUG	40 000,00	717,00	1,79	Wykonywano dokumentację projektową. Termin wykonania dokumentacji 2023 rok.
		Budowa wiat w miejscowości Leszczydół Pustki	30 000,00	30 000,00	100,00	Wybudowano wiaty w miejscowości Leszczydół Pustki.
		Modernizacja placu zabaw na osiedlu 1 Maja na działce 3555/2	100 000,00	99 060,00	99,06	Przeprowadzono modernizację placu zabaw.
		Wyposażenie w zabawki i urządzenia placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Prostej.	100 000,00	99 797,00	99,80	Wyposażono plac zabaw w zabawki i urządzenia.
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę placu zabaw w Łosinnie	205 000,00	188 169,30	91,79	Przebudowano plac zabaw w Łosinnie.
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Stefana Okrzei w ramach zadania "Kolej na park"	70 000,00	64 131,58	91,62	Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu dworca. Zakupiono 2 stare wagony kolejowe do renowacji.
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Matejki	750 000,00	640 795,02	85,44	Wykonano siłownię plenerową, ciągi piesze, oświetlenie uliczne oraz elementy małej architektury.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 031 484,41	528 751,69	13,12	
		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkwowie	3 664 372,81	258 823,91	7,06	Zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem zewnętrznym. Przeprowadzono prace związane z zagospodarowaniem zieleni: przy ul. H. Sienkiewicza w Wyszkwowie, wokół WOK Hutnik, przy SP Nr 3, przy SP Nr 5, na cmentarzu komunalnym. Wykonano oświetlenie na terenie Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkwowie. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wymianę oświetlenia ulicznego w Wyszkwowie.
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkwowie	367 111,60	269 927,78	73,53	Wykonano zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Matejki.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 602,65	257 789,52	53,09	



			Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkanie	420 818,25	210 155,20	49,94	Zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem zewnętrznym. Przeprowadzono prace związane z zagospodarowaniem zieleni: przy ul. H. Sienkiewicza w Wyszkanie, wokół WOK Hutnik, przy SP Nr 3, przy SP Nr 5, na cmentarzu komunalnym. Wykonano oświetlenie na terenie Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkanie. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wymianę oświetlenia ulicznego w Wyszkanie.
			Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie	64 784,40	47 634,32	73,53	Wykonano zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Matejki.
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	87 590,00	14,60	
			Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany kotłów na paliwo stałe	600 000,00	87 590,00	14,60	Przekazano dotacje zgodnie z zawartymi umowami.
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 415 134,85</b>	<b>1 386 547,11</b>	97,98	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 415 134,85	1 386 547,11	97,98	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 596,08	606 237,28	98,48	
			Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkanie poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II	615 596,08	606 237,28	98,48	Zakończono realizację zadania. Wykonano w Parku Karola Ferdynanda Wazy następujące prace: przebudowę alejek, toaletę publiczną, tężnię solankową, renowację murku wraz z montażem tablic pamięci, dostawę i montaż 3 kamer monitoringu wizyjnego, dostawę i montaż info-kiosku multimedialnego.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 538,77	780 309,83	97,59	
			Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkanie poprzez ochronę obiektów zabytkowych - etap II	799 538,77	780 309,83	97,59	Zakończono realizację zadania. Wykonano w w Parku Karola Ferdynanda Wazy następujące prace: przebudowę alejek, toaletę publiczną, tężnię solankową, renowację murku wraz z montażem tablic pamięci, dostawę i montaż 3 kamer monitoringu wizyjnego, dostawę i montaż info-kiosku multimedialnego.
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 208 972,10</b>	<b>695 094,74</b>	57,49	
	92601		Obiekty sportowe	808 972,10	360 450,34	44,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 972,10	360 450,34	44,56	
			Poprawa efektywności energetycznej budynków WOSiR	30 000,00	26 937,00	89,79	Wykonano audyty energetyczne.

		Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta - etap II. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Prosta w Wyszkwowie	778 972,10	333 513,34	42,81	Zadanie w trakcie realizacji. Realizowano budowę boiska wielofunkcyjnego. Zakończenie robót w 2023 r.
92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	149 800,00	99,87	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 800,00	99,87	
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia w budynkach WOSiR	150 000,00	149 800,00	99,87	Zmodernizowano oświetlenie w obiektach WOSiR.
92695		Pozostała działalność	250 000,00	184 844,40	73,94	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	184 844,40	73,94	
		Przebudowa budynku Wyszkwowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji.	250 000,00	184 844,40	73,94	Wykonano dokumentację projektową.
<b>Razem</b>			<b>45 512 685,04</b>	<b>32 099 247,35</b>	<b>70,53</b>	

Burmistrz Wyszkwowa

Grzegorz Nowosielski