

PHU "Geopol" 40-645 Katowice ul.Radockiego 78/4 tel.7713190, 2415579					Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego Otwór: 13 Obiekt: Obwodnica śródmiejska Wyszkowa Wysokość: 100.31 m npm Woj.: mazowieckie Zleceniodawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.; ul. Sobieskiego 2, Katowice Brygadzysta: Jan Gabrys data wiercenia: 05.04.04 r Wiercenie nadzorował: mgr Waldemar Kudela Wiercenie opracował: inż. Leszek Głowczyk											
O P I S M A K R O S K O P O W Y																
Rodzaj swidra	Ø rur i głęb. rurowania	Głęb.nawierc. i ustabilizow. zwierc. wody	Głęb.pobrania prób gruntu	Skala 1:100	Profil litologiczny	Mierzność w-wy w [m]	R o d z a j g r u n t ó w				Wilgotność	Ilość waleczkowań	Stan gruntu	CaCO ₃	Stratygrafia	Nr w-wy geotechn.
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13	14
świder spiralny, szapa				—	N	0.8	Nasyp [PdH+żI+K] czarna				w	/			Czwartorzęd	I
				1.0	Pd	1.2	Piasek drobny jasnoszarożółta				w	/	szg	<1		IIIa
				2.0	Pd	1.2	Piasek drobny szarożółta				w	/	szg	<1		
				3.0	Pd	1.0										