

INFORMACJA BIOZ

Dla projektu

„Projekt modernizacji Parku Wazów w Wyszkowie”

I. Sprawy organizacyjne

- Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zakresu objętego opracowaniem, należy zapoznać się dokładnie z projektem technicznym i zaleceniami pisemnymi bądź ustnymi inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego.
- Zapoznać się z terenem na którym będą prowadzone roboty i opracować plan organizacji placu budowy z wyznaczeniem miejsc na:
 - Zaplecze socjalne (pomieszczenie biurowo socjalne, umywalnia i wc.)
 - Ustalić bezpieczne i łatwo dostępne miejsce dla przechowywania środków medycznych stanowiących wyposażenie apteczki podręcznej, w celu udzielenia pierwszej pomocy .
 - Ustalić drogi transportu technologicznego i ewakuacyjne.
 - Wyznaczyć miejsce składowania materiałów , postojów środków transportu i sprzętu.
- Jeśli w celu realizacji zadania, zachodzi konieczność korzystania z przyległych do terenu budowy działek innych właścicieli niż Zamawiający, należy z nimi uzgodnić czas i sposób korzystania oraz stan w jakim się znajdują i jak mają wyglądać po zakończeniu prac.
- Ustalić z Zamawiającym lub inspektorem nadzoru inwestorskiego, sposób korzystania i rozliczenia mediów takich jak woda, energia elektryczna itp. zarówno do celów socjalnych jak i technologicznych.
- Oznakować i zabezpieczyć teren robót przed dostępem osób nie zatrudnionych.

II. Materiały i ich zastosowanie

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać deklarację zgodności, potwierdzającą że spełniają wymagania obowiązujących norm .

Przed wbudowaniem ,każdy materiał wymaga zatwierdzenia (akceptacji) przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Transport i składowanie zgodnie ze specyfikacją techniczną.

III. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi:

- ruch pojazdów samochodowych (komunikacji publicznej i technologiczny)
- praca sprzętu ciężkiego i narzędzi o napędzie mechanicznym.
- rozładunek i składowanie materiałów zwłaszcza prefabrykatów
- nadmierny hałas i zapylenie
- zasypanie w przypadku nie przestrzegania warunków bhp i technologii wykonania robót ziemnych w wykopach.

IV. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

- Ponieważ, podczas prowadzenia robót nie można całkowicie wyeliminować ruchu pieszego na czas realizacji robót, powoduje to zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia dla ludzi przechodzących i przejeżdżających na rowerach w pobliżu prowadzonych robót. Zagrożenie to będzie występowało przez cały czas prowadzenia robót. Roboty wykonywane będą w technologii ręcznej i częściowo zmechanizowanej – zagrożenie od pracującego sprzętu i transportu technologicznego. W miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury technicznej – możliwość uszkodzenia, prace wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściciela urządzeń. Teren na którym budowany będzie chodnik znajduje się w pobliżu nurtu rzeki Bug, występuje zagrożenie utonięciem. Zagrożenie to będzie przez cały czas prowadzenia robót.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy, oraz prowadzić szkolenia okresowe w tym zakresie.

Szkolenie wstępne obejmuje : instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika szkolenia w zakresie instruktażu ogólnego i instruktażu podstawowego, powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, przechodzą szkolenie okresowe nie rzadziej jak raz na trzy lata, a na stanowiskach na których występuje duże zagrożenie wypadkowe, nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy oraz inne osoby, kierujące pracownikami podlegają szkoleniu, nie rzadziej niż raz na sześć lat. Szkolenie powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.

Sprawą niezwykle ważną jest, by wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bhp dla pracodawców i pracowników, realizowane były wg. programów dostosowanych pod względem formy i treści do specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezależnie od ukończonych szkoleń, zatrudnieni na budowie przy wykonywaniu wykopów robotnicy, operatorzy maszyn budowlanych i środków transportu, powinni zachowywać szczególną ostrożność. Może się bowiem zdarzyć, że wystąpią nie oznaczone na mapach geodezyjnych urządzenia lub instalacje podziemne, bądź nieoczekiwana zmiana struktury gruntu, spowoduje jego osunięcie.

VI. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

a) oznaczenie stref pracy sprzętu mechanicznego i pomocniczego

b) rozmieszczenie urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego, wytyczenie dróg dojazdowych i ewakuacyjnych

c) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, koce, koło ratunkowe)

Prowadzone roboty należy zabezpieczyć zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. Środkami zabezpieczającymi prowadzenie prac pod ruchem będą zapory i pachołki, wydzielające miejsce prowadzenia robót, oraz znaki drogowe, ostrzegające o prowadzonych robotach.

Pracowników należy wyposażyć w odzież ochronną oraz kamizelki odblaskowe. Każdy pracownik obsługujący maszyny powodujące uciążliwy hałas, powinien zostać wyposażony w słuchawki ochronne.

W przypadku powstania zagrożenia, natychmiast należy przerwać prace prowadzone w miejscu zagrożenia, ewakuować pracowników, teren zabezpieczyć i podjąć działania likwidujące zagrożenie i jego przyczyny.

Prace szczególnie niebezpieczne należy wykonywać pod bezpośrednim nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót.

Do wykonania robót związanych z przebudową nawierzchni wjazdów, ciągów pieszych i ogrodzenia , nie przewiduje się stosowania materiałów, wyrobów i substancji niebezpiecznych.

Opracował: